



CONTRATO DE OBRA

N.º:IS-09-19

ENTERADAS LA PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLÁUSULAS QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, MANIFIESTAN QUE NO EXISTE EN ÉL ERROR, DOLO, LESIÓN, NI NINGÚN OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO, LO LEEN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD, EN MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 29 DE ABRIL DEL 2019.

R. AYUNTAMIENTO



POR "EL MUNICIPIO"

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ABASOLO, TAM.
ADMÓN 2018 - 2021

C. YESIKA YANET SELVERA GARZA
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. ELIAZAR MURILLO CAMPOS
SÍNDICO MUNICIPAL

SINDICO
MUNICIPAL
2018 - 2021

C. MARTIN CASTILLO TORRES
SECRETARIO
AYUNTAMIENTO
2018 - 2021



C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ
DIRECTOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



OBRAS
PÚBLICAS

LA CONTRATISTA

ING. RENE RENDON HERNANDEZ

CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA
CONTRALOR
MUNICIPAL
2018 - 2021



CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 (16 M2) CADA UNO EN EL EJIDO GUADALUPE
VICTORIA ,MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Factura

RENE RENDON HERNANDEZ

Versión: 3.3

Serie / Folio: /108

Fecha: 2019-06-12T08:55:04

No. Certificado: 00001000000409733761

Tipo de comprobante: I - Ingreso

RFC: REHR640330UA1

Lugar de Expedición: 89869

Teléfono: 8341431516

Correo electrónico: rene-rendon@hotmail.com

Datos del receptor

Receptor: MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS

RFC: MAT780101AGA

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Condiciones de pago: TOTAL

Tipo de Cambio: 1

Tipo de moneda: MXN - Pesos Mexicanos

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Clave Pr. Serv.	No. Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad de medida	Descripción	valor unitario	Importe	Descuento	Cuenta predial	Numero de pedimento
-----------------	--------------------	----------	--------------	------------------	-------------	----------------	---------	-----------	----------------	---------------------

72101500 -
Servicios de
apoyo para
la
construcción

08

80

MTK -
Metro
cuadrado

M2

CONSTRUCCIÓN
DE 5 CUARTOS
DORMITORIO DE
4 X 4 (16 M2)
CADA UNO EN
EL EJIDO
GUADALUPE
VICTORIA,
MUNICIPIO DE
ABASOLO,
TAMAULIPAS.
REFERENTE A
CONTRATO DE
OBRA No.-
IS/09/19

\$
\$
6,240.91 499,273.09
MXN MXN

Impuesto Traslado (Base)	Tasa cuota	Importe
\$ 499273.09 MXN	IVA(0.160000) MXN	\$ 79883.69 MXN

Subtotal

\$ 499,273.09 MXN

002 Traslado (0.160000%)

\$ 79,883.69 MXN

ICED Traslado (0.000000%)

\$ 0.00 MXN

SECODAM Retenido (0.005000%)

\$ 2,496.37 MXN

RETENCION Retenido (0.001000%)

\$ 499.27 MXN

Cantidad con letra: Quinientos Setenta y Sels Mil Ciento Sesenta Y Un Pesos Mexicanos 14/100 MXN

Total \$ 576,161.14 MXN



Sello Digital del Emisor

wywoOULGM+q09Cln7mkWlWAlOokacR7iWZPrsVztow3AKyoY33iOueHRS3wN0AxucgUWwVe5Hfntby1KewXS6MLcEICSmEnOvi
9Yp3k2sGopxyXOmQrZg2RbZ6AO32ITkumWUeK4Gyp8D33jyrZ4SdU/CjJ+PvtZzInQ+7OEHR1b6p/HZaviz3k/W9hrsJHnllbgtan30zFv
R+pr9HvEla4LvrNllwz1EB8tzkLhApjEUHEJg+u4sf5SIDV3f4HD+Bo7FnnwCXHLdpNkK5XEwphVO1dYbb+HutaMs5XLD18lq14+KU
31AVIKWoGZth4nA==

Sello Digital del SAT

EOAwO/c+UL8HRFLbq4N2pAbQgXDE1hHTqg7zlkCIAOYbXxseHPcBp3kCkAHW5an2ykU7GnVMzvg0IN0InCILEGB0dn5n8j3c10
AQk8gyzwUztaeBL44zMnoB4HwBDOOAt084XgU7PpChbcrThRh+u1IMRC6Nj83hX9CjzBu1y4TsC8M0gP+53XU+IAEULqVJT4heE0
UUSCOLDzjzGcGPVON0GRU3TXUWOVAtYIFTv5szQMbXOIT4VqK6934agFYxG2sLycWJ1bo2X63G8IA5nIV6HmgFLUIFut1GO9eIFbuu
w72YE4QSPbHjFEZO4LILkOw==

Cadena Original del timbre

[3.3]108[2019-06-12T08:55:04]03[00001000000409733761]TOTAL[499273.09]MXN[576161.14]PUE[89869]REHR640330UA1[RENE R
ENDON HERNANDEZ[612]MAT780101AGA[MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS[G03]72101500[08]03[MTK]M2[CONSTRUCCIÓN
DE 5 CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 (16 M2) CADA UNO EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM
AULIPAS. REFERENTE A CONTRATO DE OBRA No.- IS/09/19[6240.91]499273.09[499273.09]002[Tasa]0.160000[79883.69]002[Tasa]0
.160000[79883.69]79883.69[1.0]2995.84[0.00]SECODAM[0.01]2496.37[RETENCION]0.00[499.27]ICED[0.00]0.00]]

Cadena original del Sello digital del SAT

[1.0]33029C7C-47E7-49B0-A50D-193B967D5BE8[2019-06-12T08:55:04]wywoOULGM+q09Cln7mkWlWAlOokacR7iWZPrsVztow3AK
yoY33iOueHRS3wN0AxucgUWwVe5Hfntby1KewXS6MLcEICSmEnOvi9Yp3k2sGopxyXOmQrZg2RbZ6AO32ITkumWUeK4Gyp8D33
jyrZ4SdU/CjJ+PvtZzInQ+7OEHR1b6p/HZaviz3k/W9hrsJHnllbgtan30zFvR+pr9HvEla4LvrNllwz1EB8tzkLhApjEUHEJg+u4sf5SIDV3f4H
D+Bo7FnnwCXHLdpNkK5XEwphVO1dYbb+HutaMs5XLD18lq14+KU31AVIKWoGZth4nA==]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha de Certificación
2019-06-12T08:55:04

Folio Fiscal
33029C7C-47E7-49B0-A50D-
193B967D5BE8

No. Certificado SAT
0000100000040477432

499,273.09
10A 79,883.69
579,156.78



Pagos SPEI enviados

Fecha: 13/06/2019
Hora: 05:29:34
Página: 1

Fecha valor	13/06/2019	Clave de Rastreo:	HSBC061983
Fecha de liquidación:	13/06/2019	Hora de liquidación:	12:28:26 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante:	4062214374
Nombre del Ordenante:	MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS
Referencia del ordenante:	IS0919
Comisión cobrada:	8.00
Moneda:	MXN
Monto:	576,161.14

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario:	072810004997130294	Referencia Numérica:
Nombre del Beneficiario:	RENE RENDON HERNANDEZ	
Banco Receptor:	BANORTE/IXE	
Concepto de Pago:		

HSBC | **Pago Prioritario****Usted ha autorizado este pago**

El estatus de este pago 03835HQ00ZQA es: En proceso por el banco

Resumen de Pagos- Pagos Prioritarios

Referencia numérica	03835HQ00ZQA
Tipo de Transacción	Pago Prioritario
Impreso en	13 Junio 2019 12:28

Pagar desde

MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS
MX MXHBMICA4062214374 MXN

Pagar a

RENE RENDON HERNANDEZ
MX 072810004997130294

Monto

MXN 576,161.14

Fecha valor (dd/mm/aaaa)

13 Junio 2019

Su Referencia

IS0919

Ubicación del banco beneficiario


México

Identificador del Banco beneficiario

Código del Banco Receptor 072

Banco Beneficiario

BANORTE/IXE



R E C I B O

OBRA : CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 (16 M2) CADA UNO EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA , MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.		Nº DE CONTRATO: IS-09-19	
LOCALIDAD: EJIDO GUADALUPE VICTORIA		RAMO: INFRAESTRUCTURA SOCIAL	
DOMICILIO EJERC. LIBERT. DE TAM. #310 COL. LINDA VISTA, en Ciudad Victoria, Tam.,			
R.F.C.		FECHA: 13 de junio DEL 2019	
REHR640330JA1		BUENO POR:	
RECIBÍ DEL R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO:		\$ 579,156.78	
(QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 14/100 M.N.)		\$ 576,161.14	
FECAS DE EJECUCION		DEL 1 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2019	
TRABAJO DE: OBRA : CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 (16 M2) CADA UNO EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA , MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.		EJECUTADOS EN LA OBRA QUE SE INDICA SEGÚN EL SIGUIENTE ESTADO DE CUENTA:	
1 (UNICA)			
ANTIPOIS	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
IMPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACION ANTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTA ESTIMACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO POR AMORTIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D E D U C C I O N E S			
0.10% RETENCION	\$	499.27	
0.50% SECODAM:	\$	2,496.37	
TOTAL DE DEDUCCIONES	\$	2,995.64	
AVANCES		PENAS CONVENCIONAL	
FISICO	FINANCIERO	ACUM. ANTERIOR	
PROGRAMADO %	100%	ACTUAL	
ESTIMADO %	100%	DEVOLUCION	
POR APLICAR			
ING. RENE RENDON HERNANDEZ		C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ	
CONTRATISTA		DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	
C. MARTIN GONZALEZ TORRES		SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	
LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA		CONTRALOR MUNICIPAL	
		2018 - 2021	

DEDUCCIONES

0.50 % DE SECODAM: \$ 2,995.64
NETO A PAGAR \$ 576,161.14

SALDO DE ASIGNACION

\$0.00



CONTRALOR MUNICIPAL
2018 - 2021

ESTIMACION

OBRA : CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 (16 M2) CADA UNO EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA , MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.										ESTIMACION: No. 1 (UNICA) HOJA: 1 DE 1	
LOCALIDAD: EJIDO GUADALUPE VICTORIA										Nº DE CONTRATO: IS-09-19	
CONTRATISTA: ING. RENE RENDON HERNANDEZ										RAMO: INFRAESTRUCTURA SOCIAL	
META 5 CUARTOS DORMITORIO										DEL 1 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2019	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U. (\$)	PRESUPUESTO	ACUM. ANT.	V O L U M E N			EXCEDENTE	IMPORTE (\$)	FECHA: 13 DE JUNIO DEL 2019
						PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE			
1	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO	M2	\$17.20	86.11	0.00	86.11	86.11	0.00		\$ 1,481.14	
2	CONSTRUCCION DE ZAPATAS DE 60X60X20 CON VRS. DE 3/8 A 20X20 Y DADO DE 20X20 ARMADO CON ARMEX	PZA	\$1,615.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00		\$ 32,300.00	
3	CADENAS DE BASE DE 15 X 20 Y CASTILLOS DE 15 X 15 CM. CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 CON ARMEX . INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	MIL	\$395.20	148.00	0.00	148.00	148.00	0.00		\$ 58,489.60	
4	MUROS DE BLOCK DE 15 X 20 X 40 CM. PEGADO CON PASTA ARENA CEMENTO PROP. 1:4 A PLOMO Y NIVEL. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	\$383.10	159.40	0.00	159.40	159.40	0.00		\$ 61,066.14	
5	CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM. CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 CON ARMEX. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	MIL	\$473.20	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00		\$ 37,856.00	
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO FIRME DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	\$438.20	74.11	0.00	74.11	74.11	0.00		\$ 32,476.10	
7	LOSA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLAS 3/8" @ 25 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	\$1,299.20	103.51	0.00	103.51	103.51	0.00		\$ 134,483.44	
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE STUCCO BLANCO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES , POR EL COSTO DEL FILETEO NO SE DESCUENTAN LOS CLAROS DE PUERTA Y VENTANA ACABADO , INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	\$194.00	500.61	0.00	500.61	500.61	0.00		\$ 97,118.83	
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA DE 1.00 X 2.10 M., INCLUYE: MARCO METALICO, BISAGRAS, CHAPA, PINTURA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	\$3,262.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00		\$ 16,310.00	
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE FIERRO CON PERFILES CAL. 20 DE 1.20 X 1.20 M. 1 FIJO Y 1 CORREDIZO Y MOSQUITERO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	\$2,516.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00		\$ 12,580.00	
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 SALIDAS PARA ALUMBRADO Y 2 CONTACTOS, INCLUYE: APAGADORES Y CONTACTOS , CAJAS REGISTRO, CABLE THW/ CAL. 12, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIALES MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPÉDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO."	PZA	\$1,511.185	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00		\$ 15,111.85	
										SUBTOTAL	\$ 499,273.09
ING. RENE RENDON HERNANDEZ CONTRATISTA										ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA SUPERVISOR	

CROQUIS

OBRA : CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 (16 M2) CADA UNO EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA , MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.		ESTIMACION: No. 1 (UNICA)
LOCALIDAD: EJIDO GUADALUPE VICTORIA		HOJA: 1 DE 1
CONTRATISTA: ING. RENE RENDON HERNANDEZ	RAMO: INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Nº DE CONTRATO: IS-09-19
META 5 CUARTOS DORMITORIO		DEL 1 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2019
FECHA: 13 DE JUNIO DEL 2019		

VENTANA DE 1.20 X 1.20 ML

3.85 ML

ENJARE DE ESTUCCO INTERIOR Y EXTERIOR

SALIDA

CONTACTO

APAGADOR

PUERTA DE FIERRO DE 1.00 X 2.10 ML

PISO DE CEMENTO DE 3.85 X 3.85 ML

CORDON DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 ARMADO CON ARMEX

PUERTA DE 1.00 X 2.10 ML

PISO DE CEMENTO DE 60X20X20 ARMADO CON ARMEX

CASTILLO DE CONCRETO ARMADO CON ARMEX DE 15 X 20

DALA DE BASE DE CONCRETO ARMADO CON ARMEX DE 15 X 20

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL NATURAL

CORTE DE ALTURAS

ZAPATAS DE 60X 60 X 20 Y DADO DE 40X20X20 ARMADO CON ARMEX

ALERO 0.20 ML

0.10

0.20

2.10

2.50

3.85 ML

ING. RENE RENDON HERNANDEZ
CONTRATISTA

ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA
Lorenzo A. Alvarez
SUPERVISOR

GENERADORES

OBRA : CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 (16 M2) CADA UNO EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA , MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.										ESTIMACION: No. 1 (UNICA) HOJA: 1 DE 2	
LOCALIDAD: EJIDO GUADALUPE VICTORIA					RAMO: INFRAESTRUCTURA SOCIAL					Nº DE CONTRATO: IS-09-19	
CONTRATISTA: ING. RENE RENDON HERNANDEZ					DEL 1 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2019						
META 5 CUARTOS DORMITORIO					FECHA: 13 DE JUNIO DEL 2019						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CONCEPTOS	ANCHO	LARGO	PZAS.	AREA	UNIDAD	CANTIDAD	CUARTOS	TOT			
LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO	4.15	4.15	1.00	17.2225	M2	1.00	17.22	5.00	86.11		
CONSTRUCCION DE ZAPATAS DE 60X60X20 CON VRS. DE 3/8 A 20X20 Y DADO DE 20X20 ARMADO CON ARMEX	0.2	0.60	4.00								
	0.4	0.20	4.00		PZA	4.00	4.00	5.00	20.00		
CADENAS DE BASE DE 15 X 20 Y CASTILLOS DE 15 X 15 CM. CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 CON ARMEX . INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES Y MANO DE OBRA		4.00	4.00		ML	16.00					
		2.50	4.00		ML	13.60	29.60	5.00	148.00		
MUROS DE BLOCK DE 15 X 20 X 40 CM. PEGADO CON PASTA ARENA CEMENTO PROP. 1:4 A PLOMO Y NIVEL. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	3.85	2.30	4.00	35.42	M2	35.42					
	1.00	2.10		2.10	M2	2.10	31.88	5.00	159.40		
	1.20	1.20		1.44	M2	1.44					
CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM. CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 CON ARMEX. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.		4.00	4.00	1.00	ML	16.00	16.00	5.00	80.00		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO FIRME DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	3.85	3.85	1.00	14.8225	M2	14.82	14.82	5.00	74.1125		
LOSA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLAS 3/8" @ 25 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA	4.55	4.55	1.00	20.7025	M2	20.70	20.70	5.00	103.5125		

ING. RENE RENDON HERNANDEZ

CONTRATISTA

ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA

SUPERVISOR

GENERADORES

OBRA : CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 (16 M2) CADA UNO EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA ,MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.										ESTIMACION: No. 1 (UNICA)
LOCALIDAD: EJIDO GUADALUPE VICTORIA										HOJA: 2 DE 2
CONTRATISTA: ING. RENE RENDON HERNANDEZ										Nº DE CONTRATO: IS-09-19
META 5 CUARTOS DORMITORIO										DEL 1 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2019
FECHA: 13 DE JUNIO DEL 2019										RAMO: INFRAESTRUCTURA SOCIAL
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE STUCCO BLANCO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, POR EL COSTO DEL FILETEO NO SE DESCUENTAN LOS CLAROS DE PUERTA Y VENTANA ACABADO, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	MUROS EXTERIOR	4.15	2.50	4.00	41.50				
		MURO INTERIOR	3.85	2.50	4.00	38.50				
		LOSA INTERIOR	3.85	3.85	1.00	14.82				
		LOSA EXTERIOR	4.15	0.20	2.00	1.66				
		PERALTE	4.55	0.20	2.00	1.82				
			0.10	4.55	4.00	1.82				
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA DE 1.00 X 2.10 M., INCLUYE: MARCO METALICO, BISAGRAS, CHAPA, PINTURA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO					100.12	M2	100.12	5.00	500.6125 \$ 189.64 \$ 94,936.15
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE FIERRO CON PERFILES CAL. 20 DE 1.20 X 1.20 M. 1 FIJO Y 1 CORREDIZO Y MOSQUITERO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO						PZA.	1.00	1.00	5.00 \$ 3,263.40 \$ 16,317.00
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 SALIDAS PARA ALUMBRADO Y 2 CONTACTOS, INCLUYE: APAGADORES Y CONTACTOS, CAJAS REGISTRO, CABLE THW/ CAL. 12, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIALES MISCELANEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO."						PZA	1.00	1.00	5.00 \$ 2,516.230 \$ 12,581.15
							PZA	2.00	2.00	10.00 \$ 1,708.950 \$ 17,089.50

ING. RENE RENDON HERNANDEZ

CONTRATISTA

ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA

SUPERVISOR