



Pagos SPEI enviados

Fecha: 18/06/2019
Hora: 07:38:33
Página: 1

Fecha valor	18/06/2019	Clave de Rastreo:	HSBC075000
Fecha de liquidación:	18/06/2019	Hora de liquidación:	14:38:20 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante:	4062214374
Nombre del Ordenante:	MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS
Referencia del ordenante:	IS1219
Comisión cobrada:	8.00
Moneda:	MXN
Monto:	229,332.06

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario:	072810003347307160	Referencia Numérica:
Nombre del Beneficiario:	JUAN JOSE PUGA CASTRO	
Banco Receptor:	BANORTE/IXE	
Concepto de Pago:		

HSBC | **Pago Prioritario****Usted ha autorizado este pago**

El estatus de este pago 70735HV0241M es: En proceso por el banco

Resumen de Pagos- Pagos Prioritarios

Referencia numérica	70735HV0241M
Tipo de Transacción	Pago Prioritario
Impreso en	18 Junio 2019 14:38

Pagar desde

MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS
MX MXHBMICA4062214374 MXN

Pagar a

JUAN JOSE PUGA CASTRO
MX 072810003347307160

Monto

MXN 229,332.06

Fecha valor (dd/mm/aaaa) 18 Junio 2019

Su Referencia IS1219

Ubicación del banco beneficiario México

Identificador del Banco beneficiario Código del Banco Receptor 072

Banco Beneficiario BANORTE/IXE

R E C I B O

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 2.00 CUARTOS DORMITORIO DE 16.00 M2 (4.00 X 4.00 MTS.) UBICADOS EN EL EJIDO DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.		Nº DE CONTRATO: IS-12-19	
EJ. DELICIAS	MUNICIPIO: ABASOLO, TAM.	ESTIMACION: No. 1 (UNICA)	
CONTRATISTA: JUAN JOSE PUGA CASTRO			
DOMICILIO: Blvd. José López Portillo N° 760 Col. Guadalupe Mainero C.P. 87100, en Ciudad Victoria, Tam., TAM.		FECHA: 18 DE JUNIO DEL 2019	
R.F.C.	PADRON DE CONTR	IMP. DEL CONTRATO	BUENO POR:
PUC-J791226NGA	ABA-06	\$ 230,524.43	\$ 230,524.43
RECIBI DEL R. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO: (CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 04/100 M.N.)		FECHAS DE EJECUCION DEL 1 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2019	
POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION No.:		NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 2.00 CUARTOS DORMITORIO DE 16.00 M2 (4.00 X 4.00 MTS.) UBICADOS EN EL EJIDO DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.	
1 (UNICA)		EJECUTADOS EN LA OBRA QUE SE INDICA SEGÚN EL SIGUIENTE ESTADO DE CUENTA:	
ANTIPOPOS	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL
IMPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACION ANTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTA ESTIMACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO POR AMORTIZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D E D U C C I O N E S		MONTOS ASIGNADO \$ 230,524.43	
0.10% RETENCION	\$ 198.73	PAGOS ANTERIORES	
0.50% SECODAM:	\$ 993.64	SUB-TOTAL \$ 230,524.43	
TOTAL DE DEDUCCIONES	\$ 1,192.37	IMPORTE DE LA ESTIMACION \$ 198,727.96	
AMORTIZACION DE ANTIPO		SUB-TOTAL \$ 198,727.96	
I.V.A. \$ 31,796.47		TOTAL \$ 230,524.43	
TOTAL \$ 230,524.43		SUB-TOTAL \$ 230,524.43	
DEDUCCIONES		TOTAL \$ 1,192.37	
NETO A PAGAR		\$ 229,332.06	
SALDO DE ASIGNACION		\$ 0.00	
JUAN JOSE PUGA CASTRO		C. MARTIN GONZALEZ ESCOBILLA	
CONTRATISTA		LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCOBILLA	
DIRECTOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		SECRETARIO	
C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ		AYUNTAMIENTO	
2018 - 2021		2018 - 2021	
PÚBLICAS		MUNICIPAL	
2018 - 2021		2018 - 2021	

ESTIMACION

ESTIMACION												
NOMBRE DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE 2.00 CUARTOS DORMITORIO DE 16.00 M2 (4.00 X 4.00 MTS.) UBICADOS EN EL EJIDO DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.										ESTIMACION: No. 1 (UNICA) HOJA: 1 DE 1		
EJ. DELICIAS		MUNICIPIO: ABASOLO, TAM		RAMO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		Nº DE CONTRATO: IS-12-19						
CONTRATISTA: JUAN JOSE PUGA CASTRO						PERIODO DE EJECUCION: DEL 1 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2019						
META 2.00 CUARTO DORMITORIO						FECHA: 18 DE JUNIO DEL 2019						
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U. (\$)	PRESUPUESTO		ACUM. ANT.	V O L U M E N		EXCEDENTE	IMPORTE (\$)		
							PRESENTE					
1	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO	M2	\$17.15	34.45	0.00	34.45	34.45	0.00	\$	590.73		
2	CONSTRUCCION DE ZAPATAS DE 60X60X20 CON VRS. DE 3/8 A 15 X 15 Y DADO DE 20X20 ARMADO CON ARMEX	PZA	\$1,616.19	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	\$	12,929.52		
3	CADENAS DE BASE DE 15 X 20 Y CASTILLOS DE 15 X 15 CM. CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 CON ARMEX . INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	\$396.01	59.20	0.00	59.20	59.20	0.00	\$	23,443.79		
4	MUROS DE BLOCK DE 15 X 20 X 40 CM. PEGADO CON PASTA ARENA CEMENTO PROP. 1:4 A PLOMO Y NIVEL. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	\$384.62	63.76	0.00	63.76	63.76	0.00	\$	24,523.37		
5	CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM. CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 CON ARMEX. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	\$474.12	32.00	0.00	32.00	32.00	0.00	\$	15,171.84		
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO FIRME DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA,EXCAVACION,NIVELACION,RELLENO DE MATERIAL Y COMPACTACION.	M2	\$439.56	29.65	0.00	29.65	29.65	0.00	\$	13,030.76		
7	LOSA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLAS 3/8" @ 25 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	\$1,296.82	41.41	0.00	41.41	41.41	0.00	\$	53,694.83		
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE STUCCO BLANCO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES , POR EL COSTO DEL FILETEO NO SE DESCUENTAN LOS CLAROS DE PUERTA Y VENTANA ACABADO , INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	\$189.64	200.25	0.00	200.25	200.25	0.00	\$	37,974.46		
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA DE 1.00 X 2.10 M., INCLUYE: MARCO METALICO, BISAGRAS, CHAPA, PINTURA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	\$3,263.40	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	\$	6,526.80		
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE FIERRO CON PERFILES CAL. 20 DE 1.20 X 1.20 M. 1 FIJO Y 1 CORREDIZO Y MOSQUITERO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	\$2,516.23	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	\$	5,032.46		
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 SALIDAS PARA ALUMBRADO Y 2 CONTACTOS, INCLUYE: APAGADORES Y CONTACTOS , CAJAS REGISTRO,CABLE THW/CAL. 12. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIALES MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO."	PZA	\$1,452.35	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	\$	5,809.39		
									SUBTOTAL	\$ 198,727.96		
JUAN JOSE PUGA CASTRO				ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA								
CONTRATISTA				Lorenzo A. Alvarez Z. SUPERVISOR								

CROQUIS

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 2.00 CUARTOS DORMITORIO DE 16.00 M2 (4.00 X 4.00 MTS.) UBICADOS EN EL EJIDO DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO		ESTIMACION: No. 1 (UNICA) HOJA: 1 DE 1
EJ. DELICIAS	MUNICIPIO: ABASOLO, TAM	Nº DE CONTRATO: IS-12-19
RAMO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		PERIODO DE EJECUCION: DEL 1 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2019
CONTRATISTA: JUAN JOSE PUGA CASTRO		FECHA: 18 DE JUNIO DEL 2019
META 2.00 CUARTO DORMITORIO		

3.85 ML

VENTANA DE 1.20 X 1.20 ML

APAGADOR

ENJARRE DE ESTUCO INTERIOR Y EXTERIOR

SALIDA CONTACTO APAGADOR

PISO DE CEMENTO DE 3.85 X 3.85 ML

PUERTA DE FIERRO DE 1.00 X 2.10 ML

3.85 ML

2.10 ML

PUERTA DE 1.00 X 2.10 VENTANA DE 1.20 X 1.20

PISO DE CEMENTO DE 18 CMS DE ESPESOR

3.85 ML

GASTILLO DE CONCRETO ARMADO CON ARMEX

CORTES DE ALTURAS

RELENO COMPACTADO CON MATERIAL NATURAL

DALA DE BASE DE CONCRETO ARMADO CON ARMEX DE 15 X 20

Cadena de cerramiento de 15 x 20 armada con ARMEX

LOSA DE CONCRETO ARMADO CON VRS. DE 3/8\"/>

ALERO 0.20 ML

0.10

0.20

0.20

2.10

0.20

0.4

0.2

DE 60X 60 X 20 Y DADO DE 40X20X20 ARMADO

JUAN JOSE PUGA CASTRO

ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA

Lorenzo Alvarez Zapata
SUPERVISOR

GENERADORES

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 2.00 CUARTOS DORMITORIO DE 16.00 M2 (4.00 X 4.00 MTS.) UBICADOS EN EL EJIDO DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.											ESTIMACION: No. 1 (UNICA) HOJA: 1 DE 1
EJ. DELICIAS	MUNICIPIO: ABASOLO, TAM	RAMO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL									No DE CONTRATO: IS-12-19
CONTRATISTA: JUAN JOSE PUGA CASTRO		PERIODO DE EJECUCION: DEL 1 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2019									
META 2.00 CUARTO DORMITORIO		FECHA: 18 DE JUNIO DEL 2019									
1	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO		4.15	4.15	1.00	17.2225	M2	1.00	17.22	2.00	34.45
2	CONSTRUCCION DE ZAPATAS DE 60X60X20 CON VRS. DE 3/8 A 20X20 Y DADO DE 20X20 ARMADO CON ARMEX	0.2	0.60	0.60	4.00		PZA	4.00	4.00	2.00	8.00
		0.4	0.20	0.20	4.00						
3	CADENAS DE BASE DE 15 X 20 Y CASTILLOS DE 15 X 15 CM. CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 CON ARMEX. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	CADENA		4.00	4.00		ML	16.00	29.60	2.00	59.20
		CASTILLO		2.50	4.00		ML	13.60			
		MUROS	3.85	2.30	4.00	35.42	M2	35.42			
4	MUROS DE BLOCK DE 15 X 20 X 40 CM. PEGADO CON PASTA ARENA CEMENTO PROP. 1:4 A PLOMO Y NIVEL. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PUERTA	1.00	2.10		2.10	M2	2.10	31.88	2.00	63.76
		VENTANA	1.20	1.20		1.44	M2	1.44			
5	CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM. CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 CON ARMEX. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.			4.00	4.00	1.00	ML	16.00	16.00	2.00	32.00
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO FIRME DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.		3.85	3.85	1.00	14.8225	M2	14.82	14.82	2.00	29.6450
7	LOSA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLAS 3/8" @ 25 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.		4.55	4.55	1.00	20.7025	M2	20.70	20.70	2.00	41.4050

JUAN JOSE PUGA CASTRO

ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA

Lorenzo A. Alvarez Z.
SUPERVISOR

GENERADORES										
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 2.00 CUARTOS DORMITORIO DE 16.00 M2 (4.00 X 4.00 MTS.) UBICADOS EN EL EJIDO DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.										
EJ. DELICIAS		MUNICIPIO: ABASOLO, TAM		RAMO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		Nº DE CONTRATO: IS-12-19		ESTIMACION: No. 1 (UNICA) HOJA: 1 DE 1		
CONTRATISTA: JUAN JOSE PUGA CASTRO				PERIODO DE EJECUCION: DEL 1 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2019				FECHA: 18 DE JUNIO DEL 2019		
META 2.00 CUARTO DORMITORIO										
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE STUCCO BLANCO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, POR EL COSTO DEL FILETEO NO SE DESCUENTAN LOS CLAROS DE PUERTA Y VENTANA ACABADO, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.			MUROS EXTERIOR	4.15	2.50	4.00	41.50		
				MURO INTERIOR	3.85	2.50	4.00	38.50		
				LOSA INTERIOR	3.85	3.85	1.00	14.82		
				LOSA EXTERIOR	4.15	0.20	2.00	1.66		
					4.55	0.20	2.00	1.82		
				PERALTE	0.10	4.55	4.00	1.82		
								100.12	M2	100.12
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA DE 1.00 X 2.10 M., INCLUYE: MARCO METALICO, BISAGRAS, CHAPA, PINTURA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO						1.00	1.00	PZA.	1.00
										2.00
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE FIERRO CON PERFILES CAL. 20 DE 1.20 X 1.20 M. 1 FIJO Y 1 CORREDIZO Y MOSQUITERO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO						1.00	1.00	PZA.	1.00
										2.00
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 SALIDAS PARA ALUMBRADO Y 2 CONTACTOS, INCLUYE: APAGADORES Y CONTACTOS, CAJAS REGISTRO, CABLE THW / CAL. 12, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIALES MISCELÁNEOS, ACARREOS, FILETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.						2.00	2.00	PZA.	2.00
										4.00
								TOTAL		2.00
								200.2450		

JUAN JOSE PUGA CASTRO

CONTRATISTA

ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA

Supervisor

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

CONTRATO N.º: IS-12 -19

FECHA: 19 DE JUNIO DEL 2019

DATOS GENERALES:

**OBRA: CONSTRUCCION DE 2.00 CUARTOS DORMITORIO DE 16.00 M2 (4.00 X 4.00 MTS)
UBICADOS EN EL EJ. DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.**

PLAZO DE EJECUCIÓN: DE 1 MAYO DE 2019 AL 18 DE JUNIO DEL 2019

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.

CONTRATISTA: JUAN JOSE PUGA CASTRO

**DOMICILIO FISCAL: C. PEÑA NEVADA SUR No. 116 FRACC. COL. CENTRO CIERRA GRANDE
CIUDAD VICTORIA, TAM. C.P. 87760**

R.F.C.: PUCJ791226NGA

SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 19 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SE REUNIERON EN EL SITIO DE LA OBRA, C. YESIKA YANET SELVERA GARZA EN SU CARACTER DE PRESIDENTA ENCARGADA DE DESPACHO Y JUAN JOSE PUGA CASTRO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ENCARGADA DE LOS TRABAJOS, PARA LA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS.

ESTABLECIENDO EN CASO DE EXISTIR UNA MALA CALIDAD O VICIOS OCULTOS DE LOS MISMOS, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REPARARLOS EN UN LAPSO NO MAYOR DE 15 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN.

UNA VEZ ASENTADO LO ANTERIOR, SE PROCEDE AL REGISTRO DE FIRMAS QUEDANDO DE CONFORMIDAD:

ENTREGA:

JUAN JOSE PUGA CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

RECIBE:

C. YESIKA YANET SELVERA GARZA
PRESIDENTA ENCARGADA DE DESPACHO

R. AYUNTAMIENTO

**PRESIDENCIA MUNICIPAL
ABASOLO, TAM.
ADMON 2018-2021
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx**

Municipio de Abasolo Admón.
2018-2021

**ACTA FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. IS-12-19**

I.- LUGAR, FECHA Y HORA:

EN **ABASOLO TAM.** SIENDO LAS **11:00** HRS. DEL DIA **18** DEL MES DE **JUNIO** DEL AÑO **DOS MIL DIEZ Y NUEVE**. EN EL SITIO DE LAS OBRAS SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

II.- NOMBRE DEL LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE ACTO:

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO TAMPS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "**LA CONTRATANTE**": REPRESENTADA POR LA C. **YESIKA YANET SELVERA GARZA**. PRESIDENTE MUNICIPAL DE ABASOLO TAM. **LIC. EFRAIN GONZALES ESCAMILLA**. CONTRALOR MUNICIPAL, **LIC. LUIS DAVID GARZA RAMIREZ** SUB DIRECTOR DE INFORMATICA Y EL C. **HOMERO CONDE RODRIGUEZ**. DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y POR LA OTRA LA CONTRATISTA, **JUAN JOSE PUGA CASTRO**

LA REUNIÓN TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DE "**LA CONTRATANTE**" DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

CONSTRUCCION DE 2.00 CUARTOS DORMITORIO DE 16.00 M2 (4.00 X 4.00 MTS) UBICADOS EN EL EJ. DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.



**ACTA FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. IS-12-19**



LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO	M2	34.45
CONSTRUCCION DE ZAPATAS DE 60X60X20 CON VRS. DE 3/8 A 20X20 Y DADO DE 20X20 ARMADO CON ARMEX	M2	8.00
CADENAS DE BASE DE 15 X 20 Y CASTILLOS DE 15 X 15 CM. CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 CON ARMEX . INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	59.20
MUROS DE BLOCK DE 15 X 20 X 40 CM. PEGADO CON PASTA ARENA CEMENTO PROP. 1:4 A PLOMO Y NIVEL. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	63.76
CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM. CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 CON ARMEX. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	32.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO FIRME DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	29.65
LOSA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLAS 3/8" @ 25 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	41.41
SUMINISTRO Y COLOCACION DE STUCO BLANCO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES , POR EL COSTO DEL FILETEO NO SE DESCUENTAN LOS CLAROS DE PUERTA Y VENTANA ACABADO , INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	200.25
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA DE 1.00 X 2,10 M., INCLUYE: MARCO METALICO, BISAGRAS, CHAPA, PINTURA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	2.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE FIERRO CON PERFILES CAL. 20 DE 1.20 X 1.20 M. 1 FUO Y 1 CORREDIZO Y MOSQUITERO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	2.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 SALIDAS PARA ALUMBRADO Y 2 CONTACTOS, INCLUYE: APAGADORES Y CONTACTOS , CAJAS REGISTRO, CABLE THW/ CAL. 12, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIALES MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO."	PZA	4.00



**ACTA FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. IS-12-19**



III.- IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO:

LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTARON AL AMPARO DEL **CONTRATO No. IS-12-2019** DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA; CELEBRADO CON FECHA ENTRE “**LA CONTRATANTE**” Y “**LA CONTRATISTA**”, CON UN MONTO ORIGINAL DE **\$230,524.43 (DOSCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 43/100 M.N.)** INCLUYE I.V.A.

IV.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PLAZO ORIGINAL DE EJECUCIÓN DE **49 DÍAS CALENDARIO**, CONTADOS **DEL 1 DE MAYO DEL 2019 AL 18 DE JUNIO DEL 2019.**

SE HACE CONSTAR QUE LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, FUE EL **18 DE JUNIO DEL 2019**, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO, POR LO QUE EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN FUE DE **42 (DIAS.)** CALENDARIO.

V.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES:

EST. No.	PERÍODO	IMPORTE (\$ S/ I.V.A.)	AMORTIZACIÓN ANTICIPO (\$) C/I.V.A.	SALDO ANTICIPO (\$ C/I.V.A.)	DEDUCCIONE S	No. FACTURA
UNICA	1 DE MAYO DEL 2019 AL 18 DE JUNIO DEL 2019	\$198,727.96	0.00	0.00	\$1,192.37	A 15



**ACTA FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. IS-12-19**



RESUMEN:

IMPORTE POR TRABAJOS EJECUTADOS SEGÚN ESTIMACIONES UNICA	IMPORTE DE ESTIMACIONES PENDIENTES DE PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA	IMPORTE DE LAS SANCIONES O ADEUDOS A CARGO DEL CONTRATISTA
\$230,524.96	0.00	0.00

VI - DECLARACIÓN DE LAS PARTES:

CONFORME LO ESTABLECE EL ART. 75 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE

CONSTRUCCIÓN, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DE **"LA CONTRATISTA"** Y A FAVOR DE **"LA CONTRATANTE"** DERIVADOS DEL CONTRATO Y DE SUS AMPLIACIONES, QUEDAN VIGENTES LAS SIGUIENTES GARANTÍAS:

MONTO (\$)	FIANZA NÚMERO	AFIANZADORA

SE HACE CONSTAR QUE **"LA CONTRATANTE"** RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS, EL REPRESENTANTE DE **"LA CONTRATISTA JUAN JOSE PUGA CASTRO MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.**

SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS **12:00** HORAS DEL DIA 18 DE **JUNIO** DEL AÑO **DOS MIL DIEZ Y NUEVE**, SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.



**ACTA FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO No. IS-12-19**



ENTREGA

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA


JUAN JOSE PUGA CASTRO

POR EL R. AYUNTAMIENTO DE ABASOLO TAM.


C. YESIKA YANET SELVERA GARZA

PRESIDENTE MUNICIPAL

R. AYUNTAMIENTO




**PRESIDENCIA MUNICIPAL
ABASOLO, TAM.
ADMON 2018 - 2021**


LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA

CONTRALOR MUNICIPAL

TESTIGOS


LIC. LUIS DAVID GARZA RAMIREZ

SUB DIRECTOR DE INFORMATICA


C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

-----**FIN DEL ACTA**-----



ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y ARTICULO 172 DE SU REGLAMENTO, QUE DA POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO **IS/12/19** CORRESPONDIENTE AL CONCURSO POR INVITACION RESTRINGIDA IS-12-19.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

EN **ABASOLO TAM.**, SIENDO LAS **10:00** HRS. DEL DIA **18 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y NUEVE**. EN EL SITIO DE LAS OBRAS SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

NOMBRE DEL LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE ACTO:

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO TAMPAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "**LA CONTRATANTE**": REPRESENTADA POR LA **C. YESIKA YANET SELVERA GARZA**. PRESIDENTE MUNICIPAL DE ABASOLO TAM. EL **LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA** CONTRALOR MUNICIPAL, **LIC. LUIS DAVID RAMIREZ GARZA RAMIREZ** SUB DIRECTOR DE INFORMATICA Y EL **C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ** DIRECTOR DE **INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS** Y POR LA OTRA LA CONTRATISTA, **JUAN JOSE PUGA CASTRO**

LA REUNIÓN TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DE "**LA CONTRATANTE**" DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO.

CONSTRUCCION DE 2.00 CUARTOS DORMITORIO DE 16.00 M2 (4.00 X 4.00 MTS) UBICADOS EN EL EJ. DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.

OBLIGACIONES CONTRATADAS QUE SE CUMPLIERON DEL 1 DE MAYO DEL 2019 AL 18 DE JUNIO DEL 2019

**ACTA EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES**
CONTRATO No. IS-12-19

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO	M2	34.45
CONSTRUCCION DE ZAPATAS DE 60X60X20 CON VRS. DE 3/8 A 20X20 Y DADO DE 20X20 ARMADO CON ARMEX	M2	8.00
CADENAS DE BASE DE 15 X 20 Y CASTILLOS DE 15 X 15 CM. CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 CON ARMEX . INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	ML	59.20
MUROS DE BLOCK DE 15 X 20 X 40 CM. PEGADO CON PASTA ARENA CEMENTO PROP. 1:4 A PLOMO Y NIVEL. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	63.76
CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM. CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 CON ARMEX. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	32.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO FIRME DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	29.65
LOSA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLAS 3/8" @ 25 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	41.41
SUMINISTRO Y COLOCACION DE STUCO BLANCO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES , POR EL COSTO DEL FILETEO NO SE DESCUENTAN LOS CLAROS DE PUERTA Y VENTANA ACABADO , INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	200.25
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA DE 1.00 X 2,10 M., INCLUYE: MARCO METALICO, BISAGRAS, CHAPA, PINTURA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	2.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE FIERRO CON PERFILES CAL. 20 DE 1.20 X 1.20 M. 1 FIJO Y 1 CORREDIZO Y MOSQUITERO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	2.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 SALIDAS PARA ALUMBRADO Y 2 CONTACTOS, INCLUYE: APAGADORES Y CONTACTOS , CAJAS REGISTRO, CABLE THW/ CAL. 12, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS, MATERIALES MISCELÁNEOS, ACARREOS, FLETES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO."	PZA	4.00

Plazo de ejecución PLAZO ORIGINAL DE EJECUCIÓN DE DÍAS CALENDARIO, CONTADOS DEL 8 DE MAYO AL 20 DE MAYO DEL 2019.

EL CONTRATISTA EJECUTO LA OBRA EN PLAZO MENOR A LO PACTADO DE EJECUCIÓN.

Disponibilidad del inmueble.

La dependencia dispuso al contratista de manera oportuna el inmueble en que se llevó a cabo los trabajos.

Anticipos. NO HUBO ANTICIPOS.

Forma de pago. Las partes manifiestan que los trabajos fueron liquidados mediante la presentación de estimaciones mensuales mismas que fueron liquidadas dentro de los 20 días naturales a partir de su autorización por parte del residente de obra.

Garantías. El contratista constituyó en forma y términos las siguientes garantías:

	MONTO (\$)	FIANZA NÚMERO	AFIANZADORA	VIGENCIA
VICIOS OCULTOS				

Representante del contratista. El contratista designo a su representante permanente al JUAN JOSE PUGA CASTRO mediante oficio sin número de fecha 29 DE ABRIL DEL 2019.

Responsabilidad del contratista. El contratista cumplió con lo establecido en esta cláusula en tiempo y forma. En lo relacionado a los materiales y equipo empleado estos cumplieron con las normas de calidad en vigor, realizándose los trabajos conforme a las especificaciones generales y particulares.

MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES QUE NO EXISTEN ADEUDOS.

TANTO LA DEPENDENCIA COMO EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, DE QUE SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO NO. IS-12-2019

CONSTRUCCION DE 2.00 CUARTOS DORMITORIO DE 16.00 M2 (4.00 X 4.00 MTS) UBICADOS EN EL EJ. DELICIAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.

MUNICIPIO DE
ABASOLO



Tam
TAMAULIPAS



Fecha de instalación: (11 marzo)

Nombre del funcionario municipio

Cargo del funcionario municipal

P R E S E N T E

Por medio de la presente me dirijo a usted para enviarle un cordial saludo, de igual forma me permito invitarle el día 11 del mes de marzo del año en curso, a la instalación del Comité de Participación Social FISMDF, el cual fungirá como un espacio para recibir y atender las demandas de los ciudadanos respecto de las obras de infraestructura social básica que requiera el municipio y que estén contenidas en el Catálogo de obras y acciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal conforme a la normativa vigente.

Nota: Se anexa calendario de programación de Formación de Comité.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE,

Yesika Yanet Selvera Garza

Presidente municipal

HOMERO CONDE RODRIGUEZ

Director de Obras Públicas

Municipio de Abasolo Admón.
2018-2021
Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx





ACTA DE CAPACITACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISDMF

Siendo las 10:00 hrs. del día 11 del mes de mayo del 2019, reunidos en la localidad de C. de C. de C. del Municipio de Abasolo del Estado de Tamaulipas, los CC. _____, Representante de la Delegación de la SEDESOL, el _____, Representante de la Ejecutora (Dir. de Obras Públicas Municipal), y _____, Representante del Comité de Participación Social FISDMF, e integrantes de los Comités de Participación Social FISDMF, procediendo a la Capacitación en Materia de Participación Social, bajo el siguiente: Temario

- 1) Definición, objetivo y acciones de la Participación Social FISDMF; 2) Participantes en la promoción de la Participación Social FISDMF y sus funciones; 3) Características del Programa; 4) Funciones y Responsabilidades del Comité de Participación Social FISDMF; 5) Medios institucionales para presentar Quejas y Denuncias; 6) Elaboración de Cédulas de Vigilancia; 7) Blindaje Electoral; 8) Perspectiva de Género.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISDMF

NOMBRE	CARGO	FIRMA

Mujeres Capacitadas: () Hombres Capacitados: () Sub Total: ()
Otras Beneficiarias Capacitadas: () Otros Beneficiarios Capacitados: () Sub Total: ()

Ramo:	33	Programa:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		
Sub Programa:	(S12. PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES)				
()	Obra	()	Servicio	()	Acción:
Ubicación:					
Localidad:			Municipio:		
Monto:			(\$XXX)		
Tipos de Apoyo:		()	Federal	()	Estatad
		()	Municipal	()	Beneficiarios

C. MARTIN CASTILLO TORRES
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO O

C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. EFRAIN GONZALEZ ESCAMILLA
CONTRALOR MUNICIPAL

Anexo 2.2. Formato de invitación a la capacitación del Comité de Participación Social FISMDF

Fecha: _____

(C.

Vecinos del Municipio de _____

Presentes

Por medio de la presente me dirijo a usted para enviarle un cordial saludo, en referencia a las obras que se financiarán con los recursos del FISMDF, para hacerle una atenta y cordial invitación para que asista a la Capacitación en Materia de Participación Social FISMDF, para el seguimiento de Obras programadas para el ejercicio fiscal 201____; la cita es el próximo _____) del año en curso, a las _____, en las instalaciones que ocupa el Auditorio Municipal de _____.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Yesika Yanet Selvera Garza
Presidente municipal

HOMERO CONDE RODRIGUEZ
Director de Obras Públicas



Anexo 2.3. Lista de asistentes a la capacitación del Comité de Participación Social FISMDF

NOMBRE	LISTADO DE OBRAS QUE SE PRESENTAN AL COMITÉ	CARGO	DIRECCIÓN Y No. TELEFÓNICO	FIRMA

Municipio de Abasolo Admón.

2018-2021

Palacio municipal
Guillermo Prieto s/n
Abasolo, Tamaulipas C.P. 87760
Tel. 835 335 01 77, 335 02 29 y 335 00 91
www.abasolo.gob.mx





Anexo 3. Formato para registrar las actividades desarrolladas por los Comités de Participación Social FISMDF

Actividades desarrolladas por el Comité de Participación Social FISMDF del Municipio de _____	
No. de obras revisadas:	
No. obras directas:	
No. obras complementarias:	
Monto FISMDF revisado:	
Monto FISMDF en proyectos directos:	
Monto FISMDF en proyectos complementarios:	
No. de integrantes del comité:	
Actividades desarrolladas por los integrantes del Comité:	
Yesika Yanet Selvera Garza Presidente Municipal HOMERO CONDE RODRIGUEZ Director de obras	



Anexo 4. Formato para la captación y atención de quejas, denuncias y sugerencias de los Comités de participación social FISMDF

Fecha de la Interposición:			Ejercicio:	
QUEJA	DENUNCIA	SUGERENCIA	NO. REGISTRO:	
X			01	

NOMBRE DE LA QUEJA, DENUNCIA Y/O SUGERENCIA

--

DATOS DE LA OBRA

Ubicación o dirección:		
Localidad:	Municipio:	Estado:

DATOS DE IDENTIFICACION DEL PROMOVENTE

Anónimo: _____	
Nombre Completo: _____	
Sexo: _____	Escolaridad: _____
Edad: _____	Teléfono: _____
Ocupación: _____	
Descripción de la queja, denuncia y o sugerencia. Si la queja, denuncia y/o sugerencia es de un Servidor Público, anotar nombre, dependencia, cargo	
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
Fecha	Nombre y Firma de quien recibe la queja, denuncia y/o sugerencia
Acuse de recibo	
Fecha	Nombre y Firma



NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 2.00 CUARTO DORMITORIO DE 16.00 M2 (4.00X4.00 MTS.) UBICADO EN EL EJ. DELICIAS DEL MUNICIPAL DE ABASOLO, TAM.

CONTRATO DE OBRA N.º: IS/12/19

PLAZO DE EJECUCION: 1 DE MAYO DEL 2019 AL 18 DE JUNIO DEL 2019.

BITACORA DE OBRA

01 Mayo	Este día se hizo limpieza a zonas a construir con equipos de trabajo en 2 cuartos, se procedió al trato y se empezó con la excavación.
04 Mayo	Armado y colado de zapatas utilizando equipos con todo lo necesario.
06 Mayo	Empezamos a armar la base y nivelar el interior del cuadro.
07 Mayo	Se colocó las dadas y se empezó a acarrear material para los muros y castillos en los dos cuartos.
09 Mayo	Se levantaron los muros y se cambió los carrillos.
11 Mayo	Continuamos con muros y castillos.
13 Mayo	Se colocaron los castillos.
15 Mayo	Armado y colado de losa.
17 Mayo	Instalación eléctrica.
19 Mayo	Se comenzó a enjarre de placo.
22 Mayo	Terminación en muros exteriores.
24 Mayo	Colocación de ventanas y puertas.
27 Mayo	Enjarre en alero de placa.

LIC: LUIS DAVID GARZA RAMIREZ

OBRAS PÚBLICAS:

JUAN JOSE PUGA CASTRO

CONTRATISTA:



NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 2.00 CUARTO DORMITORIO DE 16.00 M2 (4.00X4.00 MTS.) UBICADO EN EL EJ.
DELICIAS DEL MUNICIPAL DE ABASOLO, TAM.

CONTRATO DE OBRA N.º: IS/12/19

PLAZO DE EJECUCION: 1 DE MAYO DEL 2019 AL 18 DE JUNIO DEL 2019.

BITACORA DE OBRA

[illegible]