

Nº	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN, UBICACIÓN, COLONIA Y CALLE O EL NOMBRE DEL EJIDO	COSTO TOTAL DE OBRA	COSTO TOTAL			METAS		BENEFICIARIOS		FECHA DE:		PORC. DE AVANCE FÍSICO	AVANCE REALIZADO FINANCIERO	INVERSIÓN EJERCIDA	FALTANTE POR EJERCER	
						INVERSIÓN FEDERAL	FISMUN	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	INICIO	TÉRMINO						
OBRAS EJERCIDAS Y/O COMPROMETIDAS EJERCICIO FISCAL ENERO-SEPTIEMBRE DE 2018																			
1	15/01/18	EJIDO GILDARDO MAGAÑA	ARC. YOANA VANOVE RESENDEZ	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO GILDARDO MAGAÑA MUNICIPIO DE ABASOLO.	\$624,263.91	\$624,263.91		CUARTOS	7		PERSONAS	22	22/01/2018	23/03/2018	100.00%	100.00%	\$624,263.91	\$0.00	
2	15/02/18	EJIDO GILDARDO MAGAÑA	ING. RENE RENDON HERNANDEZ	CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO GILDARDO MAGAÑA (SEGUNDA ETAPA) MUNICIPIO DE ABASOLO.	\$624,263.91	\$624,263.91		CUARTOS	7		PERSONAS	24	23/01/2018	23/03/2019	100.00%	100.00%	\$624,263.91	\$0.00	
				SUB TOTAL ELECTRICIFICACION	\$1,248,527.82														
				SUB TOTAL DRENAJE	\$0.00														\$0.00
				SUB TOTAL AGUA POTABLE	\$0.00														\$0.00
				SUB TOTAL	\$0.00														\$0.00
				SUBTOTAL NETOS PARA OBRA PÚBLICA 2018	\$0.00														\$0.00
				3% PARA GASTOS INDIRECTOS	\$0.00														\$0.00
				SUMA INDIRECTOS Y TOTAL DE OBRA PLANEADA	\$0.00														\$0.00
				TOTAL DE TECHO FINANCIERO	\$13,147,462.16														

SECRETARÍA MUNICIPAL

C. YESIKA...

SECRETARÍA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

C. Claudia Bañeres...

TESORERA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

C. JULIO...

SINDICO MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL

C. SHARON...

CONTRALORIA MUNICIPAL

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

Lorenzo...

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

ABASOLO TAMAULIPAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ABASOLO TAMAULIPAS

OBRAS PÚBLICAS

2016 - 2018




FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL FISMUN 2018
 INFORME FÍSICO DE OBRAS ACCIONES Y AVANCES
 1º INFORME TRIMESTRAL DEL 2018
 FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 31 DE MARZO DE 2018
 MUNICIPIO: ABASOLO, TAMAUULIPAS



Nº	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN, UBICACIÓN, COLONIA Y CALLE O EL NOMBRE DEL EIDO	COSTO TOTAL DE OBRA	COSTO TOTAL			METAS		BENEFICIARIOS		FECHA DE:		PORC. DE AVANCE FÍSICO	AVANCE REALIZADO FINANCIERO	INVERSIÓN EJERCIDA	FALTANTE POR EJERCER	
						INVERSIÓN FEDERAL	FISMUN	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	INICIO	TÉRMINO						
OBRAS EJERCIDAS Y/O COMPROMETIDAS EJERCICIO FISCAL ENERO-SEPTIEMBRE DE 2018																			
1	15/01/18	EIDO GILDARDO MAGAÑA	ARC. YOANA VANOVE RESENDEZ	CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIO EN EL EIDO GILDARDO MAGAÑA MUNICIPIO DE ABASOLO.	\$624,263.91	\$624,263.91	\$624,263.91	CUARTOS	7	PERSONAS	22	22/01/2018	23/03/2018	100.00%	100.00%	\$624,263.91	\$0.00		
2	15/02/18	EIDO GILDARDO MAGAÑA	ING. RENE RENDON HERNANDEZ	CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIO EN EL EIDO GILDARDO MAGAÑA (SEGUNDA ETAPA) MUNICIPIO DE ABASOLO.	\$624,263.91	\$624,263.91	\$624,263.91	CUARTOS	7	PERSONAS	24	23/01/2018	23/03/2019	100.00%	100.00%	\$624,263.91	\$0.00		
SUB TOTAL ELECTRICIFICACION					\$1,248,527.82	\$1,248,527.82	\$1,248,527.82												
SUB TOTAL DRENAJE					\$0.00	\$0.00	\$0.00												\$0.00
SUB TOTAL AGUA POTABLE					\$0.00	\$0.00	\$0.00												\$0.00
SUB TOTAL					\$0.00	\$0.00	\$0.00												\$0.00
SUBTOTAL NETOS PARA OBRA PÚBLICA 2018					\$0.00	\$0.00	\$0.00												\$0.00
3% PARA GASTOS INDIRECTOS					\$0.00	\$0.00	\$0.00												\$0.00
SUMA INDIRECTOS Y TOTAL DE OBRA PLANEADA					\$0.00	\$0.00	\$0.00												\$0.00
TOTAL DE TECHO FINANCIERO					\$13,147,462.16	\$13,147,462.16	\$13,147,462.16												\$0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016 - 2018

SINDICO MUNICIPAL




SINDICO MUNICIPAL
2016 - 2018

TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
2016 - 2018

CONTRALORIA MUNICIPAL



CONTRALOR MUNICIPAL
2016 - 2018

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL



OBRAS PÚBLICAS
2016 - 2018