



Nº	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN, UBICACIÓN, COLONIA Y CALLE O EL NOMBRE DEL EJIDO	COSTO TOTAL DE OBRA	COSTO TOTAL			METAS		BENEFICIARIOS		FECHA DE:		PORC. DE AVANCE FÍSICO	AVANCE REALIZADO FINANCIERO	INVERSIÓN EJERCIDA	FALTANTE POR EJERCER	
						INVERSIÓN FEDERAL	FISMUN	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	INICIO	TÉRMINO						
MUNICIPIO: ABASOLO, TAMAUILIPAS																			
OBRAS EJERCIDAS Y/O COMPROMETIDAS EJERCICIO FISCAL ENERO-SEPTIEMBRE DE 2018																			
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																			
1	15/01/18	EJIDO GILVARDO MAGAÑA	ARC. YOANA VANOVE RESENDEZ	CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO GILVARDO MAGAÑA MUNICIPIO DE ABASOLO.	\$624,263.91	\$624,263.91	\$624,263.91	CUARTOS	7	PERSONAS	22	22/01/2018	23/03/2018	100.00%	100.00%	\$624,263.91	\$0.00		
2	15/02/18	EJIDO GILVARDO MAGAÑA	ING. BENE RENDON HERNANDEZ	CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO GILVARDO MAGAÑA (SEGUNDA ETAPA) MUNICIPIO DE ABASOLO.	\$624,263.91	\$624,263.91	\$624,263.91	CUARTOS	7	PERSONAS	24	23/01/2018	23/03/2018	100.00%	100.00%	\$624,263.91	\$0.00		
3	15/03/18	CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO	ARC. YOANA VANOVE RESENDEZ	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LAS FUENTES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO.	\$445,902.79	\$445,902.79	\$445,902.79	CUARTOS	5	PERSONAS	20	12/02/2018	13/04/2018	100.00%	100.00%	\$445,902.79	\$0.00		
4	15/04/18	EJIDO PARRAS DE LA FUENTE	BRYAN RENDON FERNANDEZ	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN (SEGUNDA ETAPA) EN EL EJIDO PARRAS DE LA FUENTE MUNICIPIO DE ABASOLO.	\$445,902.79	\$445,902.79	\$445,902.79	CUARTOS	5	PERSONAS	18	12/02/2018	13/04/2018	100.00%	100.00%	\$445,902.79	\$0.00		
5	15/06/18	GUADALUPE VICTORIA	ARC. YOANA VANOVE RESENDEZ	CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIO EN EL POBLADO GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE ABASOLO (PRIMERA ETAPA).	\$713,444.47	\$713,444.47	\$713,444.47	CUARTOS	8	PERSONAS	24	22/03/2018	21/05/2018	100.00%	100.00%	\$713,444.47	\$0.00		
6	15/07/18	GUADALUPE VICTORIA	BRYAN RENDON FERNANDEZ	CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIO EN EL POBLADO GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE ABASOLO (SEGUNDA ETAPA).	\$624,263.91	\$624,263.91	\$624,263.91	CUARTOS	7	PERSONAS	21	22/03/2018	21/05/2018	100.00%	100.00%	\$624,263.91	\$0.00		
7	15/08/18	CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO	JUAN JOSE PUGA CASTRO	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO.	\$527,704.56	\$527,704.56	\$527,704.56	CUARTOS	5	PERSONAS	19	01/05/2018	30/06/2018	100.00%	100.00%	\$527,704.56	\$0.00		
8	15/09/18	COLONIA BEATRIZ ANAYA NCP, NUEVO DOLORES Y CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO.	ING. ARMANDO DAVID VANOVE SANCHEZ	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, 50.40 M2 EN LA COLONIA BEATRIZ ANAYA NCP, DOLORES Y 95.00 M2 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO.	\$65,477.88	\$65,477.88	\$65,477.88	M2	145.4	PERSONAS	8	01/06/2018	10/07/2018	100.00%	100.00%	\$65,477.88	\$0.00		
9	15/10/18	NCP DOLORES, NCP NICOLAS BRAVO, CABECERA MUNICIPAL	ING. RENE RENDON HERNANDEZ	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES LOCALIDADES, 3 EN EL EJIDO DOLORES, 1 EN NCP NICOLAS BRAVO Y 1 EN LA CABECERA MUNICIPAL.	\$527,704.56	\$527,704.56	\$527,704.56	CUARTOS	5	PERSONAS	22	01/06/2018	31/07/2018	100.00%	100.00%	\$527,704.56	\$0.00		

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL FSMUN 2018
 INFORME FÍSICO DE OBRAS, ACCIONES Y AVANCES
 3º INFORME TRIMESTRAL DEL 2018

FECHA DE CORTE ACUMULADO AL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

MUNICIPIO: ABASOLO, TAMAULIPAS



Nº	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN, UBICACIÓN, COLONIA Y CALLE O EL NOMBRE DEL EJIDO	COSTO TOTAL DE OBRA	COSTO TOTAL		METAS		BENEFICIARIOS		FECHA DE:		PORC. DE AVANCE FÍSICO	AVANCE REALIZADO FINANCIERO	INVERSIÓN EJERCIDA	FALTANTE POR EJERCER	
						INVERSIÓN FEDERAL	FISMUN	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	INICIO	TÉRMINO					
OBRAS EJERCIDAS Y/O COMPROMETIDAS EJERCICIO FISCAL EJENERO-SEPTIEMBRE DE 2018																		
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																		
1	15/01/18	EJIDO GILDARDO MAGAÑA	ARQ. YOANA VANOVE RESENDEZ	CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO GILDARDO MAGAÑA MUNICIPIO DE ABASOLO.	\$624,263.91	\$624,263.91	\$624,263.91	CUARTOS	7	PERSONAS	22	22/01/2018	23/03/2018	100.00%	100.00%	\$624,263.91	\$0.00	
2	15/02/18	EJIDO GILDARDO MAGAÑA	ING. RENE RENDON HERNANDEZ	CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO GILDARDO MAGAÑA (SEGUNDA ETAPA) MUNICIPIO DE ABASOLO.	\$624,263.91	\$624,263.91	\$624,263.91	CUARTOS	7	PERSONAS	24	23/01/2018	23/03/2018	100.00%	100.00%	\$624,263.91	\$0.00	
3	15/03/18	CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO	ARQ. YOANA VANOVE RESENDEZ	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LAS FUENTES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO.	\$445,902.79	\$445,902.79	\$445,902.79	CUARTOS	5	PERSONAS	20	12/02/2018	13/04/2018	100.00%	100.00%	\$445,902.79	\$0.00	
4	15/04/18	EJIDO PARRAS DE LA FUENTE	BRYAN RENDON FERNANDEZ	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN (SEGUNDA ETAPA) EN EL EJIDO PARRAS DE LA FUENTE MUNICIPIO DE ABASOLO.	\$445,902.79	\$445,902.79	\$445,902.79	CUARTOS	5	PERSONAS	18	12/02/2018	13/04/2018	100.00%	100.00%	\$445,902.79	\$0.00	
5	15/06/18	GUADALUPE VICTORIA	ARQ. YOANA VANOVE RESENDEZ	CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIO EN EL POBLADO GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE ABASOLO (PRIMERA ETAPA).	\$713,444.47	\$713,444.47	\$713,444.47	CUARTOS	8	PERSONAS	24	22/03/2018	21/05/2018	100.00%	100.00%	\$713,444.47	\$0.00	
6	15/07/18	GUADALUPE VICTORIA	BRYAN RENDON FERNANDEZ	CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIO EN EL POBLADO GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE ABASOLO (SEGUNDA ETAPA).	\$624,263.91	\$624,263.91	\$624,263.91	CUARTOS	7	PERSONAS	21	22/03/2018	21/05/2018	100.00%	100.00%	\$624,263.91	\$0.00	
7	15/08/18	CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO	JUAN JOSE PLUGA CASTRO	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO.	\$527,704.56	\$527,704.56	\$527,704.56	CUARTOS	5	PERSONAS	19	01/05/2018	30/06/2018	100.00%	100.00%	\$527,704.56	\$0.00	
8	15/09/18	COLONIA BEATRIZ ANAYA NCP Y CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO.	ING. ARMANDO DAVID VANOVE SANCHEZ	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, 50.00 M2 EN LA CLONIA BEATRIZ ANAYA NCP-DOLORES Y 95.00 M2 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO.	\$65,477.88	\$65,477.88	\$65,477.88	M2	145.4	PERSONAS	8	01/06/2018	10/07/2018	100.00%	100.00%	\$65,477.88	\$0.00	
9	15/10/18	NCP DOLORES, NCP NICOLAS BRAVO, CABECERA MUNICIPAL	ING. RENE RENDON HERNANDEZ	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES LOCALIDADES, 3 EN EL EJIDO DOLORES, 1 EN NCP NICOLAS BRAVO Y 1 EN LA CABECERA MUNICIPAL.	\$527,704.56	\$527,704.56	\$527,704.56	CUARTOS	5	PERSONAS	22	01/06/2018	31/07/2018	100.00%	100.00%	\$527,704.56	\$0.00	