

Nº	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN, UBICACIÓN, COLONIA Y CALLE O EL NOMBRE DEL EJIDO	COSTO TOTAL DE OBRA			METAS			FECHA DE:			PORC. DE AVANCE		INVERSIÓN EJERIDA	FALTANTE POR EJERCER	
					INVERSIÓN FEDERAL	FISMUN	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD	BENEFICIARIOS	CANTIDAD	FINISCA	TERMINO	FÍSICO	FINANCIERO			
				MEJORAMIENTO DE VIVIENDA														
1	15/01/18	EJIDO GILIBARDO MAGAÑA	ARQ. YOANA VANOTÉ RESENDEZ	CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO GILIBARDO MAGAÑA MUNICIPIO DE ABASOLO.	\$624,383.91	\$624,383.91	CUARTOS	7	PERSONAS	22		22/01/2018	23/03/2018	100.00%	100.00%	\$624,383.91	\$0.00	
2	15/02/18	EJIDO GILIBARDO MAGAÑA	ING. RENE RENDON HERNANDEZ	CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO GILIBARDO MAGAÑA SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE ABASOLO.	\$624,383.91	\$624,383.91	CUARTOS	7	PERSONAS	24		23/01/2018	23/04/2018	100.00%	100.00%	\$624,383.91	\$0.00	
3	15/03/18	CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO	ARQ. YOANA VANOTÉ RESENDEZ	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LAS FUENTES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO.	\$445,902.79	\$445,902.79	CUARTOS	5	PERSONAS	20		12/02/2018	13/04/2018	100.00%	100.00%	\$445,902.79	\$0.00	
4	15/04/18	EJIDO PARRAS DE LA FUENTE	BRYAN RENDON HERNANDEZ	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN SEGUNDA ETAPA EN EL EJIDO PARRAS DE LA FUENTE MUNICIPIO DE ABASOLO.	\$445,902.79	\$445,902.79	CUARTOS	5	PERSONAS	18		12/02/2018	13/04/2018	100.00%	100.00%	\$445,902.79	\$0.00	
5	15/05/18	GUADALUPE VICTORIA	ARQ. YOANA VANOTÉ RESENDEZ	CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS DORMITORIO EN EL POBLADO GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE ABASOLO (PRIMERA ETAPA).	\$713,444.47	\$713,444.47	CUARTOS	8	PERSONAS	24		22/03/2018	21/05/2018	100.00%	100.00%	\$713,444.47	\$0.00	
6	15/07/18	GUADALUPE VICTORIA	BRYAN RENDON HERNANDEZ	CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIO EN EL POBLADO GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE ABASOLO (SEGUNDA ETAPA).	\$624,383.91	\$624,383.91	CUARTOS	7	PERSONAS	21		23/03/2018	21/05/2018	100.00%	100.00%	\$624,383.91	\$0.00	
7	15/08/18	CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO	JUAN JOSE FIGUEROA CASTRO	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO.	\$527,704.56	\$527,704.56	CUARTOS	5	PERSONAS	19		01/05/2018	30/09/2018	100.00%	100.00%	\$527,704.56	\$0.00	
8	15/09/18	COLONIA BEATRIZ ANAYA	ING. ARMANDO DAVID HERNANDEZ	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, 50x40 CM EN LA COLONIA BEATRIZ ANAYA NCP DOLORES Y BAÑO DE 10 CM EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO.	\$65,477.88	\$65,477.88	M2	145.4	PERSONAS	8		01/06/2018	10/07/2018	100.00%	100.00%	\$65,477.88	\$0.00	
9	15/10/18	NCP DOLORES, NCP NICOLAS BRAVO, CABECERA MUNICIPAL	ING. RENE RENDON HERNANDEZ	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES LOCALIDADES, 3 EN EL EJIDO DOLORES, 1 EN NCP NICOLAS BRAVO Y 1 EN LA CABECERA MUNICIPAL.	\$527,704.56	\$527,704.56	CUARTOS	5	PERSONAS	22		01/06/2018	31/07/2018	100.00%	100.00%	\$527,704.56	\$0.00	
10	15/11/18	NCP DOLORES, NCP NICOLAS BRAVO, CABECERA MUNICIPAL	BRYAN RENDON HERNANDEZ	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO, 20x20 CM EN LA COLONIA BEATRIZ ANAYA NCP DOLORES, 40x30 CM EN NCP NICOLAS BRAVO Y 1 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO.	\$247,196.02	\$247,196.02	M2	189	PERSONAS	18		15/06/2018	14/07/2018	100.00%	100.00%	\$247,196.02	\$0.00	
11	15/12/18	NCP DOLORES, NCP MORELOS, CABECERA MUNICIPAL	ING. ARMANDO DAVID VANOTÉ SANCHEZ	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA BEATRIZ ANAYA NCP DOLORES, DOS CUARTOS EN NCP MORELOS Y 1 EN EL NCP MORELOS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO.	\$527,704.56	\$527,704.56	CUARTOS	5	PERSONAS	23		01/06/2018	31/07/2018	100.00%	100.00%	\$527,704.56	\$0.00	
12	15/13/18	EJIDO DELICIAS	ING. RENE RENDON HERNANDEZ	CONSTRUCCIÓN DE 8 BAÑOS EN EL EJIDO DELICIAS EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO.	\$801,851.47	\$801,851.47	BAÑOS	9	PERSONAS	26		03/07/2018	15/08/2018	100.00%	100.00%	\$801,851.47	\$0.00	
13	15/14/18	GUAY DEL PORVENIR	ING. EDUARDO GARCIA NERI	CONSTRUCCIÓN DE 13 BAÑOS EN EL EJIDO GUAY DEL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO.	\$886,872.56	\$886,872.56	BAÑOS	13	PERSONAS	40		26/08/2018	31/09/2018	100.00%	100.00%	\$886,872.56	\$0.00	
14	15/15/18	EL EJIDO EL MODELO, NCP BEATRIZ ANAYA Y NCP MORELOS.	ARQ. YOANA VANOTÉ RESENDEZ	CONSTRUCCIÓN DE 11 CUARTOS DORMITORIO, 1 EN EL EJIDO EL MODELO, 3 EN EL EJIDO BEATRIZ ANAYA Y 7 EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO.	\$1,164,356.53	\$1,164,356.53	CUARTOS	11	PERSONAS	40		27/07/2018	24/09/2018	100.00%	100.00%	\$1,164,356.53	\$0.00	
15	15/16/18	EL EJIDO EL MODELO, NCP BEATRIZ ANAYA Y NCP MORELOS.	ING. RENE RENDON HERNANDEZ	CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ABASOLO.	\$740,884.06	\$740,884.06	CUARTOS	7	PERSONAS	28		17/07/18	27/09/2018	100.00%	100.00%	\$740,884.06	\$0.00	
16	15/17/18	CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO	ING. EDUARDO GARCIA NERI	CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO MODELO, MUNICIPIO DE ABASOLO.	\$423,271.15	\$423,271.15	CUARTOS	4	PERSONAS	16		27/07/2018	24/09/2018	100.00%	100.00%	\$423,271.15	\$0.00	
17	15/18/18	EJIDO EL MODELO	ING. EDUARDO GARCIA NERI	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO GILIBARDO MAGAÑA, MUNICIPIO DE ABASOLO.	\$524,875.05	\$524,875.05	CUARTOS	5	PERSONAS	20		12/10/2018	03/12/2018	100.00%	100.00%	\$524,875.05	\$0.00	
18	15/19/18	EJIDOS: JESUS RAMIREZ, GUADALUPE VICTORIA, CABECERA MUNICIPAL Y EL EJIDO EL MODELO	JUAN JOSE FIGUEROA CASTRO	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO, 3 EN EL EJIDO JESUS RAMIREZ, 1 EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 1 EN LA CABECERA MUNICIPAL Y 1 EN EL NCP DOLORES.	\$527,860.00	\$527,860.00	BAÑOS	8	PERSONAS	31		12/10/2018	03/12/2018	100.00%	100.00%	\$527,860.00	\$0.00	
19	15/20/18	EJIDO GILIBARDO MAGAÑA	ING. RENE RENDON HERNANDEZ	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO GILIBARDO MAGAÑA, MUNICIPIO DE ABASOLO.	\$1,049,852.43	\$1,049,852.43	CUARTOS	10	PERSONAS	39		15/10/2018	03/12/2018	100.00%	100.00%	\$1,049,852.43	\$0.00	
20	15/21/18	EJIDO GILIBARDO MAGAÑA	BRYAN RENDON HERNANDEZ	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO GILIBARDO MAGAÑA, MUNICIPIO DE ABASOLO.	\$524,785.60	\$524,785.60	CUARTOS	5	PERSONAS	20		13/10/2018	03/12/2018	100.00%	100.00%	\$524,785.60	\$0.00	
21	15/22/18	EJIDO GILIBARDO MAGAÑA	BRYAN RENDON HERNANDEZ	CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO GILIBARDO MAGAÑA, MUNICIPIO DE ABASOLO.	\$524,785.60	\$524,785.60	CUARTOS	5	PERSONAS	20		13/10/2018	03/12/2018	100.00%	100.00%	\$524,785.60	\$0.00	
22	15/23/18	CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO	ING. RENE RENDON HERNANDEZ	AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE MAGDALENA AGUILAR, COLONIA MANUEL CAMBOS LERMA, MUNICIPIO DE ABASOLO.	\$355,020.31	\$355,020.31	ML	150	PERSONAS	30		12/02/2018	13/04/2018	100.00%	100.00%	\$355,020.31	\$0.00	
23	15/23/18	CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO	ING. ARMANDO DAVID VANOTÉ SANCHEZ	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ROJITO ENTRE LA CALLE MATAMOROS Y LA CALLE GUADALUPE VICTORIA DE LA CABECERA MUNICIPAL.	\$78,910.04	\$78,910.04	ML	82	PERSONAS	3		01/12/2018	17/12/2018	100.00%	100.00%	\$78,910.04	\$0.00	
SUB TOTAL					\$12,045,596.33	\$12,045,596.33												
SUB TOTAL ELECTRICIDAD					\$355,020.31	\$355,020.31												
SUB TOTAL DRENAJE					\$78,910.04	\$78,910.04												
SUB TOTAL AGUA POTABLE					\$78,910.04	\$78,910.04												
SUB TOTAL					\$12,558,436.72	\$12,558,436.72												
SUBTOTALS NETOS PARA OBRA PÚBLICA 2018					\$0.00	\$0.00												
SUMA INDIRECTOS Y TOTAL DE OBRA PLANADA					\$13,079,877.28	\$13,079,877.28												
TOTAL DE TERCIO FINANCIERO					\$13,079,877.28	\$13,079,877.28												

**R. AYUNTAMIENTO**  
 PREGON MUNICIPAL  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
 C. ELIAZAR MORALES CAMPOS  
 ADMON 2018 - 2021

**TESORERÍA**  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
 C. ILIANA ARAGÓN MARRASARGUELLES  
 2018 - 2021

**CONTRALOR**  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
 C. EFRAIN RODRIGUEZ ESCAMILLA  
 2018 - 2021

**AYUNTAMIENTO DE ABASOLO, JALISCO**  
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
 MUNICIPAL  
 PUBLICAS  
 2018 - 2021