

AUTORIZACIÓN QUE EMITE EL R. AYUNTAMIENTO DE ABASOLO, PARA EFECTUAR OBRAS Y ACCIONES, CON EL RECURSO QUE SE INDICA, EN EL PERIODO ENERO A ABRIL DEL AÑO 2019, DE LA SIGUIENTE FORMA:

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
							Contratado	Ejercido (2019)	Físico	Financiero	
201-2-3	FISM	5 CUARTOS DORMITORIO	EJ PARRAS DE LA FUENTE		EDMUNDO GARCIA NERI	INVITACION A 3	\$616,220.00	\$586,875.00	95%	95%	
202-2	FISM	7 CUARTOS DORM.	2N BRAVO 2.NCP DOLORES 3.CAB.MPAL		ARMANDO DAVID VANOVE S	INVITACION A 3	\$804,655.60	\$804,655.60	100%	100%	
203-3	FISM	7 CUARTOS DORMITORIO	1CAB.MPAL, 1DOLORES 5C.O.L.B.ANAYA		RENE RENDON HERNANDEZ	INVITACION A 3	\$807,247.53	\$807,247.53	100%	100%	
204-4	FISM	7 CUARTOS DORMITORIO	5 CABECERA MUNICIPAL, 2 NCP DOLORES		BRYAN RENDON FERNANDEZ	INVITACION A 3	\$807,247.53	\$807,247.53	100%	100%	
205-4	FISM	4 CUARTOS DORMITORIO	3 EJIDO EL MODELO, 1 EJIDO JESUS RAMIREZ		YOANA VANOVE RESEÑDEZ	INVITACION A 3	\$459,803.20	\$459,803.20	100%	100%	
206-4	FISM	5 CUARTOS DORMITORIO	5 CUARTOS DORM CABECERA MUNICIPAL.		EDMUNDO GARCIA NERI	INVITACION A 3	\$576,605.35	\$173,408.56	30%	30%	
301-2	FORT MPAL	REH RELLENO SANTUARIO	NCP GUADALUPE VICTORIA		ARMANDO DAVID VANOVE S	ADJUDICACION	\$98,973.81	\$98,973.81	100%	100%	
302-2	FORT MPAL	TECHUMBRE METALICA	EJ.GUJA DEL PORVENIR		ARMANDO DAVID VANOVE S	ADJUDICACION	\$187,524.57	\$187,524.57	100%	100%	
303-2	FORT MPAL	REHABILITACION ACCESO	EJ.GUJA DEL PORVENIR		ARMANDO DAVID VANOVE S	ADJUDICACION	\$316,788.23	\$316,788.23	100%	100%	
304-3	FORT MPAL	TECHUMBRE METALICA	COBAT NCP G VICTORIA		ARMANDO DAVID VANOVE S	POR INVITACION	\$681,250.80	\$681,250.80	100%	100%	
305-4	FORT MPAL	TECHUMBRE METALICA	PLAZA MARIANO ABASOLO CABECERA MPAL		JUAN JOSE PUGA CASTRO	POR INVITACION	\$206,118.93	\$206,118.93	100%	100%	
306-4	FORT MPAL	CORDONES Y ENCALICHAM.	CALLE MIGUEL ALEMAN N. 1 Y R.2, CAB MPAL		ARMANDO DAVID VANOVE S	ADJUDICACION	\$145,027.22	\$145,027.22	100%	100%	

PACIAL

\$5,707,462.77

\$5,274,920.98

AUTORIZACION QUE EMITE EL R. AYUNTAMIENTO DE ABASOLO, PARA EFECTUAR OBRAS Y ACCIONES, CON EL RECURSO QUE SE INDICA, EN EL PERIODO ENERO A ABRIL DEL AÑO 2019, DE LA SIGUIENTE FORMA:

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, anticipadamente)
							Contratado	Ejercido (2019)	Físico	Financiero	
101-2	G.CTE	REHABILITACIÓN TIRADERO	NCP NUEVO DOLORES		ARMANDO DAVID VANOVE S	ADJUDICACIÓN	\$87,378.16	\$87,378.16	100%	100%	
102-2	G.CTE	REHABILITACIÓN TIRADERO	CABECERA MUNICIPAL		ARMANDO DAVID VANOVE S	ADJUDICACIÓN	\$95,730.53	\$95,730.53	100%	100%	
103-3	G.CTE	TECHUMBRE METALICA	JARDIN DE NIÑOS M ROMERO NCP MORELOS		LUIS ALFONSO AGUILAR M	ADJUDICACIÓN	\$55,243.47	\$55,243.47	100%	100%	
104-3	G.CTE	TECHUMBRE METALICA	CALLE MORELOS EJIDAL Y MENEZ CAB MPAL		ARMANDO DAVID VANOVE S	ADJUDICACIÓN	\$44,028.00	\$44,028.00	100%	100%	
105-4	G.CTE	TECHUMBRE METALICA	TELESECUNDARIA EL EL MODELO		LUIS ALFONSO AGUILAR M	ADJUDICACIÓN	\$58,754.09	\$58,754.09	100%	100%	
110-4	ING PROPIOS	JARDINERAS	ACCESO CENTRO RECREATIVO LA CASCADA		JUAN JOSE PUGA CASTRO	ADJUDICACIÓN	\$201,157.48	\$201,157.48	100%	100%	
401-3	HIDR 19	DRENAJE SANITARIO	RIO FUENTE CONCHOS Y PILÓN COL B ANAYA		ARMANDO DAVID VANOVE S	ADJUDICACIÓN	\$188,834.79	\$188,834.79	100%	100%	
415-3	HIDR 2018	REHABILITACION ACCESO	EJIDO PARRAS DE LA FUENTE		ARMANDO DAVID VANOVE S	INVITACION A 3	\$381,956.77	\$381,956.77	100%	100%	
411-3	HIDR R.M.19	BOMBA SUMERGIBLE 3 HP	EJ ABASOLTO		FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA	ADJUDICACIÓN	\$29,538.00	\$29,538.00	100%	100%	
431-2	HIDR R.M.18	REHABILITACION DRENAJE	NCP GUADALUPE VICTORIA		ARMANDO DAVID VANOVE S	ADJUDICACIÓN	\$30,536.52	\$30,536.52	100%	100%	
							PARCIAL				
							TOTAL				
							\$1,173,157.81	\$1,173,157.81			
							\$5,880,620.58	\$5,446,078.79			