

MUNICIPIO DE ABASCO, TAM.

AUTORIZACIÓN QUE EMITE EL R. AYUNTAMIENTO DE ABASCO, TAM., PARA EFECTUAR OBRAS Y ACCIONES CON EL RECURSO QUE SE INDICA, EN EL PERÍODO ENERO A JUNIO DEL AÑO 2019, DE LA SIGUIENTE FORMA:

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada,
							Contratado	Ejercido (2019)	Físico	Financiero	
201-2-3	FISM	5 CUARTOS DORMITORIO	EJ PARRAS DE LA FUENTE		EDMUNDO GARCIA NERI	INVITACIÓN A 3	\$586,875.00	\$586,875.00	100%	100%	
202-2	FISM	7 CUARTOS DORM.	2N.BRAVO,2.NCP.DOLORES,3.CAB.MPAL		ARMANDO DAVID VANOYE S	INVITACIÓN A 3	\$804,655.60	\$804,655.60	100%	100%	
203-3	FISM	7 CUARTOS DORMITORIO	1CAB.MPAL,1NDOLORES,5COL.B.ANAYA		RENE RENDÓN HERNÁNDEZ	INVITACIÓN A 3	\$807,247.53	\$807,247.53	100%	100%	
204-4	FISM	7 CUARTOS DORMITORIO	5 CABECERA MUNICIPAL, 2 NCP DOLORES		BRYAN RENDÓN FERNÁNDEZ	INVITACIÓN A 3	\$807,247.53	\$807,247.53	100%	100%	
205-4	FISM	4 CUARTOS DORMITORIO	3 EJIDO EL MODELO, 1 EJIDO JESUS RAMÍREZ		YOANA VANOYE RESÉNDEZ	INVITACIÓN A 3	\$459,803.20	\$459,803.20	100%	100%	
206-4,5	FISM	5 CUARTOS DORMITORIO	5 CUARTOS DORM. CABECERA MUNICIPAL		EDMUNDO GARCIA NERI	INVITACIÓN A 3	\$577,408.56	\$577,408.56	100%	100%	
207-5	FISM	1 CUARTO DORMITORIO	EJ EL MODELO		ARMANDO DAVID VANOYE S	ADJUDICACIÓN	\$114,950.80	\$114,950.80	100%	100%	
208-6	FISM	5 CUARTOS DORMITORIO	N.C.P.GUADALUPE VICTORIA		RENE RENDÓN HERNÁNDEZ	INVITACIÓN A 3	\$579,156.78	\$579,156.78	100%	100%	
209-6	FISM	3 CUARTOS DORMITORIO	N.C.P.GUADALUPE VICTORIA		YOANA VANOYE RESÉNDEZ	INVITACIÓN A 3	\$344,852.41	\$344,852.41	100%	100%	
210-6	FISM	6 CUARTOS DORMITORIO	4 COL.B.ANAYA, 2 NCP G.VICTORIA		ARMANDO DAVID VANOYE S	INVITACIÓN A 3	\$1,379,409.64	\$1,379,409.64	100%	100%	
211-6	FISM	5 CUARTOS DORMITORIO	CABECERA MUNICIPAL.		EDMUNDO GARCIA NERI	INVITACIÓN A 3	\$577,408.56	\$173,720.54	30%	30%	
212-6	FISM	2 CUARTOS DORMITORIO	EJ LAS DELICIAS		JUAN JOSE PUGA CASTRO	ADJUDICACIÓN	\$230,524.43	\$230,524.43	100%	100%	
213-6	FISM	1 CUARTO DORMITORIO	CABECERA MUNICIPAL.		JUAN JOSE PUGA CASTRO	ADJUDICACIÓN	\$115,262.22	\$115,262.22	100%	100%	
301-2	FORT.MPAL	REH.RELLENO SANITARIO	NCP GUADALUPE VICTORIA		ARMANDO DAVID VANOYE S	ADJUDICACIÓN	\$98,973.81	\$98,973.81	100%	100%	
302-2	FORT.MPAL	TECHUMBRE METÁLICA	EJ GUÍA DEL PORVENIR		ARMANDO DAVID VANOYE S	ADJUDICACIÓN	\$187,524.57	\$187,524.57	100%	100%	
303-2	FORT.MPAL	REHABILITACIÓN ACCESO	EJ GUÍA DEL PORVENIR		ARMANDO DAVID VANOYE S	ADJUDICACIÓN	\$316,788.23	\$316,788.23	100%	100%	
304-3	FORT.MPAL	TECHUMBRE METÁLICA	COBAT NCP G VICTORIA		ARMANDO DAVID VANOYE S	POR INVITACIÓN	\$681,250.80	\$681,250.80	100%	100%	
305-4,5	FORT.MPAL	TECHUMBRE METÁLICA	PLAZA MARIANO ABASCO, CABECERA MPAL		JUAN JOSE PUGA CASTRO	POR INVITACIÓN	\$1,501,318.36	\$1,501,318.36	100%	100%	
306-4	FORT.MPAL	CORDONES Y ENCALICHAM.	CALLE MIGUEL ALEMÁN R 1 Y R 2, CAB.MPAL.		ARMANDO DAVID VANOYE S	ADJUDICACIÓN	\$145,027.22	\$145,027.22	100%	100%	

PACIAL

\$10,315,685.25 \$9,911,997.23



Municipio DE ABASO, TAMAULIPAS.

AUTORIZACIÓN QUE EMITE EL R. AYUNTAMIENTO DE ABASO, TAM., PARA EFECTUAR OBRAS Y ACCIONES CON EL RECURSO QUE SE INDICA, EN EL PERÍODO ENERO A JUNIO DEL AÑO 2019, DE LA SIGUIENTE FORMA:

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada)
							Contratado	Ejercido (2019)	Físico	Financiero	
101-2	G.CTE	REHABILITACIÓN TIRADERO	NCP NUEVO DOLORES		ARMANDO DAVID VANOYE S	ADJUDICACIÓN	\$87,378.16	\$87,378.16	100%	100%	
102-2	G.CTE	REHABILITACIÓN TIRADERO	CABECERA MUNICIPAL		ARMANDO DAVID VANOYE S	ADJUDICACIÓN	\$95,730.53	\$95,730.53	100%	100%	
103-3	G.CTE	TECHUMBRE METÁLICA	JARDIN DE NIÑOS M ROMERO,NCP MORELOS		LUIS ALFONSO AGUILAR M	ADJUDICACIÓN	\$55,243.47	\$55,243.47	100%	100%	
104-3	G.CTE	TECHUMBRE METÁLICA	CALLE MORELOS,EJIDAL Y MÉNDEZ,CAB.MPAL.		ARMANDO DAVID VANOYE S	ADJUDICACIÓN	\$44,028.00	\$44,028.00	100%	100%	
105-4	G.CTE	TECHUMBRE METÁLICA	TELESECUNDARIA EJ EL MODELO		LUIS ALFONSO AGUILAR M	ADJUDICACIÓN	\$58,754.09	\$58,754.09	100%	100%	
107-6	G.CTE	TECHUMBRE METÁLICA	JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA RAMOS,CAB.MPAL.		LUIS ALFONSO AGUILAR M	ADJUDICACIÓN	\$36,000.00	\$36,000.00	100%	100%	
108-6	G.CTE	BACHEO	CABECERA MUNICIPAL			POR ADMÓN.	\$80,000.00	\$5,953.67	13%	13%	
106-5	ING.PROPIOS	LOSAS (TECHOS)	2 CAB.MPAL., 4 EJ EL MODELO, 1 J.RAMÍREZ		ARMANDO DÁVID VANOYE S.	INVITACIÓN A 3	\$478,719.76	\$478,719.76	100%	100%	
110-4	ING.PROPIOS	JARDINERAS	ACCESO CENTRO RECREATIVO LA CASCADA		JUAN JOSE PUGA CASTRO	ADJUDICACIÓN	\$201,157.48	\$201,157.48	100%	100%	
111-5	ING.PROPIOS	REHABILITACIÓN TIRADERO	N.C.P.NICOLÁS BRAVO		ARMANDO DÁVID VANOYE S.	ADJUDICACIÓN	\$35,403.52	\$35,403.52	100%	100%	
112-5	ING.PROPIOS	VELATORIO MUNICIPAL	N.C.P. NUEVO MORELOS		ARMANDO DÁVID VANOYE S.	INVITACIÓN A 3	\$357,066.90	\$357,066.90	100%	100%	
401-3	HIDR.19	DRENAJE SANITARIO	RIO FUERTE,CONCHOS Y PILÓN,COL. B.ANAYA		ARMANDO DAVID VANOYE S	ADJUDICACIÓN	\$188,834.79	\$188,834.79	100%	100%	
402-5	HIDR.19	REH.TERRACERÍAS	EJ EL MODELO		ARMANDO DAVID VANOYE S	INVITACIÓN A 3	\$575,054.43	\$575,054.43	100%	100%	
403-6	HIDR.19	REHAB. TERRACERÍAS	EJIDO JESUS RAMÍREZ		ARMANDO DAVID VANOYE S	INVITACIÓN A 3	\$322,307.10	\$322,307.10	100%	100%	
415-3	HIDR.2018	REHABILITACIÓN ACCESO	EJIDO PARRAS DE LA FUENTE		ARMANDO DÁVID VANOYE S.	INVITACIÓN A 3	\$381,956.77	\$381,956.77	100%	100%	
411-3	HIDR.R.M.19	BOMBA SUMERGIBLE 3 HP	EJ ABASO (FUENTE DE ABASTECIMIENTO)	POR ADMÓN	FERRETERÍA Y EQUIPOS VICTORIA	ADJUDICACIÓN	\$29,538.00	\$29,538.00	100%	100%	
412-6	HIDR.R.M.19	BOMBA SUMERGIBLE 3 HP	EJIDO ABASO (DE CISTERNA AL TINACO)	POR ADMÓN	FERRETERÍA Y EQUIPOS VICTORIA	ADJUDICACIÓN	\$17,284.00	\$17,284.00	100%	100%	
431-2	HIDR.R.M.18	REHABILITACIÓN DRENAJE	NCP GUADALUPE VICTORIA		ARMANDO DAVID VANOYE S	ADJUDICACIÓN	\$30,536.52	\$30,536.52	100%	100%	
						PARCIAL	\$3,074,993.52	\$3,000,947.19			
						TOTAL	\$13,390,678.77	\$12,912,944.42			