



Informe y Avance de Obras Públicas
Municipio DE ABASOLO, TAMAULIPAS.
AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019.



No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
							Contratado	Ejercido (2019)	Físico	Financiero	
201-2-3	FISM	5 CUARTOS DORMITORIO	EJ PARRAS DE LA FUENTE		EDMUNDO GARCIA NERI	INVITACIÓN A 3	\$586,875.00	\$586,875.00	100%	100%	
202-2	FISM	7 CUARTOS DORM.	2N.BRAVO,2,NCP.DOLORES,3,CAB.MPAL		ARMANDO DAVID VANOYE S	INVITACIÓN A 3	\$804,655.60	\$804,655.60	100%	100%	
203-3	FISM	7 CUARTOS DORMITORIO	1CAB.MPAL,1NDOLORES,5COL.B.ANAYA		RENE RENDÓN HERNÁNDEZ	INVITACIÓN A 3	\$807,247.53	\$807,247.53	100%	100%	
204-4	FISM	7 CUARTOS DORMITORIO	5 CABECERA MUNICIPAL, 2 NCP DOLORES		BRYAN RENDÓN FERNÁNDEZ	INVITACIÓN A 3	\$807,247.53	\$807,247.53	100%	100%	
205-4	FISM	4 CUARTOS DORMITORIO	3 EJIDO EL MODELO, 1 EJIDO JESUS RAMÍREZ		YOANA VANOYE RESÉNDEZ	INVITACIÓN A 3	\$459,803.20	\$459,803.20	100%	100%	
206-4.5	FISM	5 CUARTOS DORMITORIO	5 CUARTOS DORM. CABECERA MUNICIPAL.		EDMUNDO GARCIA NERI	INVITACIÓN A 3	\$577,408.56	\$577,408.56	100%	100%	
207-5	FISM	1 CUARTO DORMITORIO	EJ EL MODELO		ARMANDO DAVID VANOYE S	ADJUDICACIÓN	\$114,950.80	\$114,950.80	100%	100%	
208-6	FISM	5 CUARTOS DORMITORIO	N.C.P.GUADALUPE VICTORIA		RENE RENDÓN HERNÁNDEZ	INVITACIÓN A 3	\$579,156.78	\$579,156.78	100%	100%	
209-6	FISM	3 CUARTOS DORMITORIO	N.C.P.GUADALUPE VICTORIA		YOANA VANOYE RESÉNDEZ	INVITACIÓN A 3	\$344,852.41	\$344,852.41	100%	100%	
210-6	FISM	6 CUARTOS DORMITORIO	4 COL.B.ANAYA, 2 NCP G.VICTORIA		ARMANDO DAVID VANOYE S	INVITACIÓN A 3	\$1,379,409.64	\$1,379,409.64	100%	100%	
211-6	FISM	5 CUARTOS DORMITORIO	CABECERA MUNICIPAL.		EDMUNDO GARCIA NERI	INVITACIÓN A 3	\$577,408.56	\$173,720.54	30%	30%	
212-6	FISM	2 CUARTOS DORMITORIO	EJ LAS DELICIAS		JUAN JOSE PUGA CASTRO	ADJUDICACIÓN	\$230,524.43	\$230,524.43	100%	100%	
213-6	FISM	1 CUARTO DORMITORIO	CABECERA MUNICIPAL.		JUAN JOSE PUGA CASTRO	ADJUDICACIÓN	\$115,262.22	\$115,262.22	100%	100%	
301-2	FORT.MPAL	REH.RELLENO SANITARIO	NCP GUADALUPE VICTORIA		ARMANDO DAVID VANOYE S	ADJUDICACIÓN	\$98,973.81	\$98,973.81	100%	100%	
302-2	FORT.MPAL	TECHUMBRE METÁLICA	EJ GUÍA DEL PORVENIR		ARMANDO DAVID VANOYE S	ADJUDICACIÓN	\$187,524.57	\$187,524.57	100%	100%	
303-2	FORT.MPAL	REHABILITACIÓN ACCESO	EJ GUÍA DEL PORVENIR		ARMANDO DAVID VANOYE S	ADJUDICACIÓN	\$316,788.23	\$316,788.23	100%	100%	
304-3	FORT.MPAL	TECHUMBRE METÁLICA	COBAT NCP G VICTORIA		ARMANDO DAVID VANOYE S	POR INVITACIÓN	\$681,250.80	\$681,250.80	100%	100%	
305-4.5	FORT.MPAL	TECHUMBRE METÁLICA	PLAZA MARIANO ABASOLO,CABECERA MPAL		JUAN JOSE PUGA CASTRO	POR INVITACIÓN	\$1,501,318.36	\$1,501,318.36	100%	100%	
306-4	FORT.MPAL	CORDONES Y ENCALICHAM.	CALLE MIGUEL ALEMÁN R 1 Y R 2. CAB.MPAL.		ARMANDO DAVID VANOYE S	ADJUDICACIÓN	\$145,027.22	\$145,027.22	100%	100%	

PACIAL \$10,315,685.25 \$9,911,997.23

LA PRESIDENTA MUNICIPAL.

LA TESORERA MUNICIPAL

EL SÍNDICO MUNICIPAL.

EL CONTRALOR MUNICIPAL.

EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

YESIKA YANET SELVERA GARZA..

ILIANA ARACELY MARES ARGUELLES.

ELIAZAR MURILLO CAMPOS.

PROFR. EFRAÍN GONZALEZ ESCAMILLA.

HOMERO CONDE RODRIGUEZ.



Informe y Avance de Obras Públicas
Municipio DE ABASOLO, TAMAULIPAS.
AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019.



No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
							Contratado	Ejercido (2019)	Físico	Financiero	
101-2	G.CTE	REHABILITACIÓN TIRADERO	NCP NUEVO DOLORES		ARMANDO DAVID VANOYE S	ADJUDICACIÓN	\$87,378.16	\$87,378.16	100%	100%	
102-2	G.CTE	REHABILITACIÓN TIRADERO	CABECERA MUNICIPAL		ARMANDO DAVID VANOYE S	ADJUDICACIÓN	\$95,730.53	\$95,730.53	100%	100%	
103-3	G.CTE	TECHUMBRE METÁLICA	JARDIN DE NIÑOS M ROMERO,NCP MORELOS		LUIS ALFONSO AGUILAR M	ADJUDICACIÓN	\$55,243.47	\$55,243.47	100%	100%	
104-3	G.CTE	TECHUMBRE METÁLICA	CALLE MORELOS,EJIDAL Y MÉNDEZ,CAB.MPAL.		ARMANDO DAVID VANOYE S	ADJUDICACIÓN	\$44,028.00	\$44,028.00	100%	100%	
105-4	G.CTE	TECHUMBRE METÁLICA	TELESECUNDARIA EJ EL MODELO		LUIS ALFONSO AGUILAR M	ADJUDICACIÓN	\$58,754.09	\$58,754.09	100%	100%	
107-6	G.CTE	TECHUMBRE METÁLICA	JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA RAMOS,CAB.MPAL.		LUIS ALFONSO AGUILAR M	ADJUDICACIÓN	\$36,000.00	\$36,000.00	100%	100%	
108-6	G.CTE	BACHEO	CABECERA MUNICIPAL			POR ADMÓN.	\$80,000.00	\$5,953.67	13%	13%	
106-5	ING.PROPIOS	LOSAS (TECHOS)	2 CAB.MPAL, 4 EJ EL MODELO, 1 J.RAMÍREZ		ARMANDO DÁVID VANOYE S.	INVITACIÓN A 3	\$478,719.76	\$478,719.76	100%	100%	
110-4	ING.PROPIOS	JARDINERAS	ACCESO CENTRO RECREATIVO LA CASCADA		JUAN JOSE PUGA CASTRO	ADJUDICACIÓN	\$201,157.48	\$201,157.48	100%	100%	
111-5	ING.PROPIOS	REHABILITACIÓN TIRADERO	N.C.P.NICOLÁS BRAVO		ARMANDO DÁVID VANOYE S.	ADJUDICACIÓN	\$35,403.52	\$35,403.52	100%	100%	
112-5	ING.PROPIOS	VELATORIO MUNICIPAL	N.C.P. NUEVO MORELOS		ARMANDO DÁVID VANOYE S.	INVITACIÓN A 3	\$357,066.90	\$357,066.90	100%	100%	
401-3	HIDR.19	DRENAJE SANITARIO	RIO FUERTE,CONCHOS Y PILÓN,COL. B.ANAYA		ARMANDO DAVID VANOYE S	ADJUDICACIÓN	\$188,834.79	\$188,834.79	100%	100%	
402-5	HIDR.19	REH.TERRACERÍAS	EJ EL MODELO		ARMANDO DAVID VANOYE S	INVITACIÓN A 3	\$575,054.43	\$575,054.43	100%	100%	
403-6	HIDR.19	REHAB. TERRACERÍAS	EJIDO JESUS RAMÍREZ		ARMANDO DAVID VANOYE S	INVITACIÓN A 3	\$322,307.10	\$322,307.10	100%	100%	
415-3	HIDR.2018	REHABILITACIÓN ACCESO	EJIDO PARRAS DE LA FUENTE		ARMANDO DÁVID VANOYE S.	INVITACIÓN A 3	\$381,956.77	\$381,956.77	100%	100%	
411-3	HIDR.R.M.19	BOMBA SUMERGIBLE 3 HP	EJ ABASOLO (FUENTE DE ABASTECIMIENTO)	POR ADMÓN	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA	ADJUDICACIÓN	\$29,538.00	\$29,538.00	100%	100%	
412-6	HIDR.R.M.19	BOMBA SUMERGIBLE 3 HP	EJIDO ABASOLO (DE CISTERNA AL TINACO)	POR ADMÓN	FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA	ADJUDICACIÓN	\$17,284.00	\$17,284.00	100%	100%	
431-2	HIDR.R.M.18	REHABILITACIÓN DRENAJE	NCP GUADALUPE VICTORIA		ARMANDO DAVID VANOYE S	ADJUDICACIÓN	\$30,536.52	\$30,536.52	100%	100%	
						PARCIAL	\$3,074,993.52	\$3,000,947.19			
TOTAL							\$13,390,678.77	\$12,912,944.42			

LA PRESIDENTA MUNICIPAL.

LA TESORERA MUNICIPAL

EL SÍNDICO MUNICIPAL.

EL CONTRALOR MUNICIPAL.

EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

YESIKA YANET SELVERA GARZA..

ILIANA ARACELY MARES ARGUELLES.

ELIAZAR MURILLO CAMPOS.

PROFR. EFRAÍN GONZÁLEZ ESCAMILLA.

HOMERO CONDE RODRIGUEZ.