

Informe y Avance de Obras Públicas
Municipio DE ABASOLO, TAMAULIPAS.
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019.

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponden	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida,
							Contratado	Ejercido (2019)	Físico	Financiero	
101-2	G.CTE	REHABILITACIÓN TIRADERO	NCP NUEVO DOLORES		ARMANDO DAVID VANOYE S	ADJUDICACIÓN	\$87,378.16	\$87,378.16	100%	100%	
102-2	G.CTE	REHABILITACIÓN TIRADERO	CABECERA MUNICIPAL		ARMANDO DAVID VANOYE S	ADJUDICACIÓN	\$95,730.53	\$95,730.53	100%	100%	
103-3	G.CTE	TECHUMBRE METÁLICA	JARDIN DE NIÑOS M ROMERO,NCP MORELOS		LUIS ALFONSO AGUILAR M	ADJUDICACIÓN	\$55,243.47	\$55,243.47	100%	100%	
104-3	G.CTE	TECHUMBRE METÁLICA	CALLE MORELOS,EJIDAL Y MÉNDEZ,CAB.MPAL.		ARMANDO DAVID VANOYE S	ADJUDICACIÓN	\$44,028.00	\$44,028.00	100%	100%	
105-4	G.CTE	TECHUMBRE METÁLICA	TELESECUNDARIA EJ EL MODELO		LUIS ALFONSO AGUILAR M	ADJUDICACIÓN	\$58,754.09	\$58,754.09	100%	100%	
107-6	G.CTE	TECHUMBRE METÁLICA	JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA RAMOS,CAB.MPAL.		LUIS ALFONSO AGUILAR M	ADJUDICACIÓN	\$36,000.00	\$36,000.00	100%	100%	
108-6-7	G.CTE	BACHEO	CABECERA MUNICIPAL		2421-2,2491-2,	POR ADMÓN.	\$80,000.00	\$22,274.10	27%	27%	
109-7-8	G.CTE	PLAZA CÍVICA	COL.M.CAVAZOS L, NCP N.BRAVO		ING.ALFREDO VIDALES ORTÍZ	POR INVITACIÓN	\$1,400,000.00	\$1,219,802.70	87%	87%	
106-5	ING.PROPIOS	LOSAS (TECHOS)	2 CAB.MPAL, 4 EJ EL MODELO, 1 J.RAMÍREZ		ARMANDO DÁVID VANOYE S.	INVITACIÓN A 3	\$478,719.76	\$478,719.76	100%	100%	
110-4	ING.PROPIOS	JARDINERAS	ACCESO CENTRO RECREATIVO LA CASCADA		JUAN JOSE PUGA CASTRO	ADJUDICACIÓN	\$201,157.48	\$201,157.48	100%	100%	
111-5	ING.PROPIOS	REHABILITACIÓN TIRADERO	N.C.P.NICOLÁS BRAVO		ARMANDO DÁVID VANOYE S.	ADJUDICACIÓN	\$35,403.52	\$35,403.52	100%	100%	
112-5	ING.PROPIOS	VELATORIO MUNICIPAL	N.C.P. NUEVO MORELOS		ARMANDO DÁVID VANOYE S.	INVITACIÓN A 3	\$357,066.90	\$357,066.90	100%	100%	
401-3	HIDR.19	DRENAJE SANITARIO	RIO FUERTE,CONCHOS Y PILÓN,COL. B.ANAYA		ARMANDO DAVID VANOYE S	ADJUDICACIÓN	\$188,834.79	\$188,834.79	100%	100%	
402-5	HIDR.19	REH.TERRACERÍAS	EJ EL MODELO		ARMANDO DAVID VANOYE S	INVITACIÓN A 3	\$575,054.43	\$575,054.43	100%	100%	
403-6	HIDR.19	REHAB. TERRACERÍAS	EJIDO JESUS RAMÍREZ		ARMANDO DAVID VANOYE S	INVITACIÓN A 3	\$322,307.10	\$322,307.10	100%	100%	
404-7	HIDR 19	REHAB. TERRACERÍAS	C.R.S.LORENZO,RÍO PÁNUCO,ETC.NCP G VICTORIA		ARMANDO DAVID VANOYE S	INVITACIÓN A 3	\$659,033.98	\$659,033.98	100%	100%	
405-8	HIDR 19	RED DE DRENAJE	C.G.VICTORIA,20 OCT.Y TOMAS CONDE,CAB.M		ARMANDO DAVID VANOYE S	ADJUDICACIÓN	\$392,421.21	\$392,421.21	100%	100%	
415-3	HIDR.2018	REHABILITACIÓN ACCESO	EJIDO PARRAS DE LA FUENTE		ARMANDO DÁVID VANOYE S.	INVITACIÓN A 3	\$381,956.77	\$381,956.77	100%	100%	
411-3	HIDR.R.M.19	BOMBA SUMERGIBLE 3 HP	EJ ABASOLO (FUENTE DE ABASTECIMIENTO)		FERRETERÍA Y EQUIPOS VICTORIA	ADJUDICACIÓN	\$29,538.00	\$29,538.00	100%	100%	
412-6	HIDR.R.M.19	BOMBA SUMERGIBLE 3 HP	EJIDO ABASOLO (DE CISTERNA AL TINACO)		FERRETERÍA Y EQUIPOS VICTORIA	ADJUDICACIÓN	\$17,284.00	\$17,284.00	100%	100%	
431-2	HIDR.R.M.18	REHABILITACIÓN DRENAJE	NCP GUADALUPE VICTORIA		ARMANDO DAVID VANOYE S	ADJUDICACIÓN	\$30,536.52	\$30,536.52	100%	100%	
432-8	HIDR.R.M.19	MOTOR Y BOMBA AGUA POT.	EJ LAS DELICIAS		FERRETERÍA Y EQUIPOS VICTORIA,S.A.DE C.V.	ADJUDICACIÓN.	\$39,560.00	\$39,560.00	100%	100%	
							PARCIAL	\$5,566,008.71	\$5,328,085.51		
TOTAL								\$21,636,124.93	\$20,994,678.26		

LA PRESIDENTA MUNICIPAL.

LA TESORERA MUNICIPAL

EL SÍNDICO MUNICIPAL.

EL CONTRALOR MUNICIPAL.

EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

YESIKA YANET SELVERA GARZA..

ILIANA ARACELY MARES ARGUELLES.

ELIAZAR MURILLO CAMPOS.

PROFR. EFRÁIN GONZÁLEZ ESCAMILLA.

HOMERO CONDE RODRIGUEZ.