



OBRAS EFECTUADAS Y/O COMPROMETIDAS EFECTIVO FISCAL ENERO-DICIEMBRE DE 2019

PRIMER TRIMESTRE

Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN, UBICACIÓN, COLONIA Y CALLE O EL NOMBRE DEL EIDO	COSTO TOTAL DE OBRA	COSTO TOTAL		METAS	BENEFICIARIOS		FECHA DE:		POMC DE		AVANCE		INVERSIÓN EFECTIVA	FALTANTE POR EFECTUAR
					INVERSIÓN FEDERAL	FISCAL		U. DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO		
1	15/01/19	CABECERA MUNICIPAL, N.C.P. NICOLAS BRAVO Y N.C.P. DOLORES	CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DOMINATORIO UBICADOS 2 EN N.C.P. NICOLAS BRAVO, 2 EN EL N.C.P. DOLORES Y 3 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAMAULIPAS	\$800,655.60		\$800,655.60		CUARTOS	7	PERSONAS	24	02/01/2019	07/02/2019	100.00%	100.00%	\$800,655.60	\$0.00
2	15/02/19	EIDO PARAS DE LA FUENTE	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DOMINATORIO EN EL EIDO PARAS DE LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS	\$586,875.00		\$586,875.00		CUARTOS	5	PERSONAS	20	19/02/2019	10/03/2019	100.00%	100.00%	\$586,875.00	\$0.00
3	15/03/19	N.C.P. DOLORES, CABECERA MUNICIPAL Y COLONIA BEATRIZ ANAYA	CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DOMINATORIO, 1 EN LA CABECERA MUNICIPAL, 1 EN EL N.C.P. DOLORES Y 5 EN LA COLONIA BEATRIZ ANAYA DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS	\$807,247.53		\$807,247.53		CUARTOS	7	PERSONAS	25	22/01/2019	28/02/2019	100.00%	100.00%	\$807,247.53	\$0.00

SEGUNDO TRIMESTRE

4	15/04/19	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DOMINATORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAMAULIPAS	\$577,408.56		\$577,408.56		CUARTOS	5	PERSONAS	20	05/04/2019	31/05/2019	100.00%	100.00%	\$577,408.56	\$0.00
	15/05/19	CABECERA MUNICIPAL, COLONIA BEATRIZ ANAYA	CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS DOMINATORIO, 5 EN LA CABECERA MUNICIPAL Y 2 EN LA COLONIA BEATRIZ ANAYA DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS	\$807,247.53		\$807,247.53		CUARTOS	7	PERSONAS	24	01/03/2019	10/04/2019	100.00%	100.00%	\$807,247.53	\$0.00
	15/06/19	EIDO EL MODELO, EIDO JESUS RAMIREZ	CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DOMINATORIO 3 EN EL EIDO MODELO Y 1 EN JESUS RAMIREZ DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS	\$459,803.20		\$459,803.20		CUARTOS	4	PERSONAS	18	20/02/2019	05/04/2019	100.00%	100.00%	\$459,803.20	\$0.00
	15/07/19	EIDO EL MODELO	CONSTRUCCION DE UN CUARTO DOMINATORIO EN EL EIDO MODELO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS	\$114,950.80		\$114,950.80		CUARTOS	1	PERSONAS	4	08/03/2019	06/05/2019	100.00%	100.00%	\$114,950.80	\$0.00
	15/08/19	CABECERA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DOMINATORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAMAULIPAS	\$579,068.52		\$579,068.52		CUARTOS	5	PERSONAS	20	11/06/2019	31/07/2019	100.00%	100.00%	\$579,068.52	\$0.00
	15/09/19	N.C.P. GUADALUPE VICTORIA	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DOMINATORIO EN EL N.C.P. GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS	\$579,156.78		\$579,156.78		CUARTOS	5	PERSONAS	21	01/05/2019	12/06/2019	100.00%	100.00%	\$579,156.78	\$0.00
	15/10/19	CABECERA MUNICIPAL, COLONIA BEATRIZ ANAYA, N.C.P. GUADALUPE VICTORIA	CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DOMINATORIO 6 EN LA CABECERA MUNICIPAL, 4 EN LA COLONIA BEATRIZ ANAYA Y 2 EN EL N.C.P. GUADALUPE VICTORIA	\$1,379,409.64		\$1,379,409.64		CUARTOS	12	PERSONAS	45	01/04/2019	11/06/2019	100.00%	100.00%	\$1,379,409.64	\$0.00

[illegible]

R. AYUNTAMIENTO

SINDIQQ MUNGAPAL

TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL

SECRETARIO DE OBRAS PUBL

OBRA
PÚBLICA

20948-202

RESIDENCIA MUNICIPAL
ABASOLO, TAM.
ADMON 2018 - 2021
GOBERNADOR

C. ELIAZAR MURILLO
MUNICIPIO: 2018 - 2021

**TESORERIA
MUNICIPAL
2018 - 2021**

CONTROL OF
C. EFRAIN GONZALES ESCAMILLA
MUNICIPAL
2018 - 2021

C. HOMERO CONDE RO
2014-202