

RAMO 033
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 OBRAS Y ACCIONES
 SEGUNDO TRIMESTRAL 2020
 FECHA: 14 DE OCTUBRE DEL 2020

TECHO FINANCIERO: \$ 15,512,737.00

No. DE PROYECTO	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	INVERSION ASIGNADA EN EL 2020		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORCENTAJE DE AVANCE		INVERSION EJERCIDA FINANCIERA	OBSERVACIONES
						TOTAL	FISMUN	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANT	FISICO	FINANC.		
PRIMER TRIMESTRE																	
1	IS6201-20	CABECERA MUNICIPAL	C. JUAN JOSE PUGA CASTRO	CONSTRUCCION DE 6.00 CUARTOS DORMITORIO DE 16.00 M2 (4.00 X 4.00 MTS) UBICADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO, TAM.	\$693,290.79		\$693,290.79	CUARTOS	6.00	08/01/2020	12/02/2020	PERSONAS	24	100.00%	100.00%	\$693,290.79	
2	IS6202-20	N.C.P. DOLORES	ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ	CONSTRUCCION DE 1.00 CUARTO DORMITORIO DE 16.00 M2 (4.00X4.00 MTS) UBICADO EN EL POBLADO DE DOLORES, MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.	\$115,548.47		\$115,548.47	CUARTOS	1.00	08/01/2020	12/02/2020	PERSONAS	2	100.00%	100.00%	\$115,548.47	
SEGUNDO TRIMESTRE																	
3	IS6203-20	N.C.P. DOLORES	C. EDMUNDO GARCIA NERI	CONSTRUCCION DE 5.00 CUARTOS DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 (16M2) EN EL POBLADO DOLORES DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.	\$577,742.33		\$577,742.33	CUARTOS	5.00	02/03/2020	15/04/2020	PERSONAS	20	100.00%	100.00%	\$577,742.33	
4	IS6204-20	N.C.P. DOLORES	C. JUAN JOSE PUGA CASTRO	CONSTRUCCION DE 7.00 CUARTOS DORMITORIO DE 16.00 M2 (4.00 X 4.00 MTS) UBICADOS EN EL POBLADO DE DOLORES MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.	\$808,839.29		\$808,839.29	CUARTOS	7.00	20/03/2020	30/04/2020	PERSONAS	28	100.00%	100.00%	\$808,839.29	
5	IS6205-20	COL. BEATRIZ ANAYA	ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ	CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 ML (16M2) EN LA COL. BEATRIZ ANAYA DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.	\$1,041,306.70		\$1,041,306.70	CUARTOS	9.00	18/03/2020	30/04/2020	PERSONAS	36	100.00%	100.00%	\$1,041,306.70	
6	IS6206-20	N.C.P. DOLORES	C. SIGISMUNDO LOPEZ HINOJOSA	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO DE 4.00X4.00 ML (16M2) EN EL POBLADO NUEVO DOLORES DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.	\$577,680.30		\$577,680.30	CUARTOS	5.00	01/04/2020	15/05/2020	PERSONAS	20	100.00%	100.00%	\$577,680.30	
7	IS6207-20	N.C.P. DOLORES	ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ	CONSTRUCCION DE 4.00 CUARTOS DORMITORIO DE 16.00 M2 (4.00X4.00 MST) UBICADOS EN EL POBLADO DE DOLORES, MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.	\$462,193.86		\$462,193.86	CUARTOS	4.00	04/03/2020	17/04/2020	PERSONAS	16	100.00%	100.00%	\$462,193.86	
8	IS6208-20	EJ. PARRAS DE LA FUENTE	C. EDMUNDO GARCIA NERI	CONSTRUCCION DE 5.00 CUARTOS DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 (16M2) EN EL MUNICIPIO PARRAS DE LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.	\$578,781.45		\$578,781.45	CUARTOS	5.00	05/05/2020	15/06/2020	PERSONAS	20	100.00%	100.00%	\$578,781.45	
9	IS6209-20	EJ. GUIA DEL PORVENIR	ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO DE 4.00X4.00 ML (16M2) EN EL EJ. GUIA DEL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.	\$1,157,570.39		\$1,157,570.39	CUARTOS	10.00	05/05/2020	18/06/2020	PERSONAS	40	100.00%	100.00%	\$1,157,570.39	
10	IS6210-20	EJ. GUIA DEL PORVENIR	ARQ. YOANA VANOYE RESENDEZ	CONSTRUCCION DE 11.00 BAÑOS DE 2.52 M2(1.40X1.80 MST) UBICADOS EN EL EJ. GUIA DEL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.	\$836,808.32		\$836,808.32	BAÑOS	11.00	01/05/2020	08/06/2020	PERSONAS	11	100.00%	100.00%	\$836,808.32	
11	IS6211-20	N.C.P. NICOLAS BRAVO	ING. ALFREDO VIDALES ORTIZ	CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIO DE 4.00X4.00 ML (16M2) EN LA COL. MANUEL CAVAZOS LERMA DEL N.C.P. NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.	\$1,273,327.43		\$1,273,327.43	CUARTOS	11.00	08/06/2020	31/07/2020	PERSONAS	44	100.00%	100.00%	\$1,273,327.43	
12	IS6212-20	CABECERA MUNICIPAL	C. JUAN JOSE PUGA CASTRO	CONSTRUCCION DE 1.00 BAÑO DE 2.52 M2 (1.40X1.80MTS) UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO, TAM.	\$76,073.48		\$76,073.48	BAÑOS	1.00	10/05/2020	09/06/2020	PERSONAS	1	100.00%	100.00%	\$76,073.48	
13	IS6213-20	N.C.P. NICOLAS BRAVO	C. JUAN JOSE PUGA CASTRO	CONSTRUCCION DE 1.00 BAÑO DE 2.52 M2 (1.40X1.80MTS) UBICADO EN LA COL. MANUEL CAVAZOS LERMA DEL NCP. NICOLAS BRAVO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.	\$76,073.48		\$76,073.48	BAÑOS	1.00	10/05/2020	09/06/2020	PERSONAS	1	100.00%	100.00%	\$76,073.48	
TOTAL					\$8,275,236.29	\$0.00	\$8,275,236.29									\$8,275,236.29	

PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

PRIMER REGIDOR

DIRECTOR OBRAS PÚBLICAS

ELABORADO OBRAS PÚBLICAS

C. FESIKA TANET SELVERA

C. ELEAZAR MURILLO CAMPOS

ING. GUILLERMINA SANCHEZ GUERRERO

C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ

ING. DULCE DANIELA ALONSO OVIEDO



**OBRAS
PÚBLICAS
2018 - 2021**



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ABASOLO, TAM.
ADMON 2018 - 2021



**SINDICO
MUNICIPAL
2018 - 2021**