



RAMO 033
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 OBRAS Y ACCIONES
 CUARTO TRIMESTRAL 2020
 FECHA: 18 DE ENERO DEL 2021

TECHO FINANCIERO: \$15,512,737.00

No. DE PROYECTO	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	INVERSION ASIGNADA EN EL 2020		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORCENTAJE DE AVANCE		INVERSION EJERCIDA FINANCIERA	OBSERVACIONES
						TOTAL	FISMUN	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANT	FISICO	FINANC.		
CUARTO TRIMESTRE																	
23	196223-20	CABECERA MUNICIPAL	C. JUAN JOSE PUGA CASTRO	PAVIMENTACION DE 689.50 M2. CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE DE 3 CMS. DE ESPESOR 85.86 ML. DE LA CALLE HIDALGO DEL LIMITE DE CALLE HACIA LA CALLE NORBERTO TREVIÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO TAM.	\$373,615.85		\$373,615.85	M2	689.50	01/09/2020	05/10/2020	PERSONAS	120	100.00%	100.00%	\$373,615.85	
24	196224-20	N.C.P. GUADALUPE VICTORIA	C. EDMUNDO GARCÍA NERI	CONSTRUCCIÓN DE 5.00 CUARTOS DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 ML (16M2) EN EL N.C.P. GUADALUPE VICTORIA. DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.	\$577,488.92		\$577,488.92	CUARTOS	5.00	09/11/2020	15/12/2020	PERSONAS	20	100.00%	100.00%	\$577,488.92	
25	196225-20	CABECERA MUNICIPAL	ING. RENE RENDON HERNANDEZ	AMPLIACION DE 460.00 ML. DE RED ELECTRICA EN LINEA PRIMARIA Y 200 ML. DE LINEA SECUNDARIA EN LA COL. ALEJANDRO CABRERA PORRAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.	\$422,554.12		\$422,554.12	ML	660.00	01/11/2020	14/12/2020	PERSONAS	60	100.00%	100.00%	\$422,554.12	
TOTAL					\$1,373,658.89	\$0.00	\$1,373,658.89						200			\$1,373,658.89	

REPRESNTA MUNICIPAL

C. YESIKA YANEZ SEVIERA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ABASOLO, TAM
 ADMON 2018 - 2021



SINDICO MUNICIPAL
 2018 - 2021

PRIMER REGIDOR

ING. GUILLERMINA SANCHEZ GUERRERO

DIRECTOR OBRAS PUBLICAS

C. HOMERO CONDE RODRIGUEZ

ELABORADO OBRAS PUBLICAS

ING. DULCE DANIELA ALONSO OVIEDO



OBRAS
 PÚBLICAS
 2018 - 2021