

MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM.
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS (POR ADMINISTRACIÓN)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.

INFORMACIÓN DE LA OBRA												FINANCIERO		PRESUPUESTO DE EGRESOS						NUM. BENEF.					
Programa	Inversión autorizada			Número de Contrato	Objeto del Contrato	Importe del Contrato	Contratista	Modalidad de Adjudicación	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal. COG	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado		
	Federal	Estatal	Municipal/ otro						Inicio	Termino	Inicio	Termino		Físico	Financiero										
FORTAMUN	FEDERAL			6302,03	ELECTRIFICACIÓN PLAZA EJ GUÍA PORVENIR	\$33,580.72	EL GIGANTE ELÉCTRICO SA	POR ADMÓN	15 03 21	20 03 21			1	100%	100%	2112	\$33,580.72	2463	\$33,580.72	\$33,580.72	\$33,580.72	\$33,580.72	250		
GASTO CTE			MPAL	6101	ELECTRIFICACIÓN ACCESO GUÍA PORVENIR	\$26,724.68	EL GIGANTE ELÉCTRICO SA DE CV	ADMINISTRACIÓN	15 03 21	20 03 21			1	100%	100%	2461	\$26,724.68	2461	\$26,724.68	\$26,724.68	\$26,724.68	\$26,724.68	250		
GASTO CTE			MPAL	6102	BACHEO C GUERRERO L. TEJADA, CAB.MPAL RIO,BRAVO,PAPAGAYO,ETC.NCP.G.VICTORIA B.JUÁREZ,MORELOS,B.SIERRA,CAB.MPAL	\$37,718.02	MA TERESA GUAJARDO CEPEDA	ADMINISTRACIÓN	03 03 21	17 06 21			1	100%	100%	2112 2112		2411 2421							
																2112	\$37,718.02	2491	\$37,718.02	\$37,718.02	\$37,718.02	\$37,718.02	75		
TOTAL						\$98,023.42												\$98,023.42		\$98,023.42	\$98,023.42	\$98,023.42	\$98,023.42	\$98,023.42	

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

Estatus	1.- Terminada y operando
	2.- Terminada sin operación
	3.- En proceso
	4.- Suspendida
	5.- Cancelada
	6.- Otro especificar

R. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
ROSEN CRISTÓBAL DELA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ABASOLO, TAM.
DICIEMBRE 2021

"Bajo protesta de decir verdad certifico que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
EL SINDICA MUNICIPAL
MARCELO RUIZ GARCIA
ABASOLO, TAM.

SINDICA MUNICIPAL
ABASOLO, TAM.
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
EL TESOERO MUNICIPAL
ING. JOSE ELIAS GONZALEZ GONZALEZ
ABASOLO, TAM.

TESORERÍA MUNICIPAL
ABASOLO, TAM.
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
ABASOLO, TAM.

OBRAS PÚBLICAS
2021 - 2024

ING. LORENZO ANTONIO ALVAREZ ZAPATA.