

	AUTORIZACIÓN QUE EMITE EL R. AYUNTAMIENTO DE ABASOLO, TAM., PARA EFECTUAR OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BÁSICAS EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAM., EN EL PERÍODO ENERO A JUNIO DEL AÑO 2022, DE LA SIGUIENTE FORMA:
---	---

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Devengado	Físico	Financiero	
6401	HIDROCARB.22	2A ETAPA REENC. C S LA MARINA	NCP DOLORES	6401.02			CONST.CIVILES DE TAM.S.A.	INVITACIÓN A 3	\$1,559,177.60	\$1,559,177.60	100%	100%	TERMINADA
6402	HIDROCARB.22	REH.DRENAJE SANIT.C.MORELOS,JUÁREZ	CABECERA MUNICIPAL	6402.05			JUAN JOSE PUGA CASTRO	ADJUDICACIÓN	\$345,733.64	\$345,733.64	100%	100%	TERMINADA
6421	HIDR.R.M.22	REH.DRENAJE SANIT.	OBREGON,MADERO 16 SEPT,CAB.	6421.06			CARLOS FILIBERTO GARZA G	ADJUDICACIÓN	\$81,121.63	\$81,121.63	100%	100%	TERMINADA
6431	HIDROCARB. 21	APROCHES C. S LA MARINA	NCP DOLORES	6431.02			JUAN JOSÉ PUGA CASTRO	ADJUDICACIÓN	\$238,799.00	\$238,799.00	100%	100%	TERMINADA
6432	HIDROCARB. 21	AMP.RED ELÉCTRICA	COL.DANIEL C, NCP. N.BRAVO	6432.05			RENÉ RENDÓN HERNÁNDEZ	ADJUDICACIÓN	\$180,967.24	\$180,967.24	100%	100%	TERMINADA
6121	INGRESOS PROPIOS	MEJORAS DE VIVIENDA	EJ EL MODELO	6121.03			ALFREDO VIDALES ORTÍZ	ADJUDICACIÓN	\$42,321.20	\$42,321.20	100%	100%	TERMINADA
6122	INGRESOS PROPIOS	ACCESO LADO NORTE PANTEÓN	CABECERA MUNICIPAL	6122.03			JUAN JOSÉ PUGA CASTRO	ADJUDICACIÓN	\$495,184.31	\$495,184.31	100%	100%	TERMINADA
PARCIAL									\$2,943,304.62	\$2,943,304.62			
TOTAL									\$8,548,152.82	\$8,089,787.21			



AUTORIZACIÓN QUE EMITE EL R. AYUNTAMIENTO DE ABASOLO, TAM., PARA EFECTUAR OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BÁSICAS

[illegible]