



BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR



FAIS

FONDO DE APORTACIONES PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL RECONSTRUCTOR DEL PAÍS

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

DATOS DE LA OBRA			
*Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN			
Fecha de llenado: 18/AGOSTO/2023			
Nombre de la obra: CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 ML (16 M2) EN EL EJIDO GILDARDO MAGAÑAS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.			
Folio asignado en la MIDS:			
Periodo de ejecución		Fecha de inicio: 01/09/2023	Monto total planeado: \$735,844.20
		Fecha de conclusión: 12/10/2023	
Entidad: TAMAULIPAS		Municipio: ABASOLO	Localidad: EJIDO GILDARDO MAGAÑAS
Si la obra tiene más de una subclasificación, indíquelas, así como los montos correspondientes:			
Subclasificación:		Monto:	
Subclasificación:		Monto:	
Subclasificación:		Monto:	
Subclasificación:		Monto:	

SEGUIMIENTO DE LA OBRA
*Esta sección deberá ser llenada a mano por el CPS

1. Describan con sus propias palabras en qué consiste la obra que supervisan.

consiste en la construcción de 5 cuartos dormitorio

2. Describan con sus propias palabras de qué manera beneficiará la obra a la localidad.

tendremos una mejor calidad de vida

3. ¿La obra inició en la fecha que informó la autoridad local?

SÍ

☒

NO

☐

3a. En caso de que no, ¿qué justificación dio la autoridad local?

4. Indiquen si existió algún cambio en la planeación o ejecución de la obra que ustedes hayan identificado o que les haya informado la autoridad local, tachando el recuadro correspondiente:

- a) No, porque no hubo cambios.
- b) Sí, en el monto.
- c) Sí, en las fechas.
- d) Sí, en la ubicación.
- e) Sí, en las características de la obra.

☒
☐
☐
☐
☐



BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR



FAIS

FONDO DE APORTACIONES PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

4a. En caso de responder que sí, escriban en qué consistió dicho cambio.

5. En caso de que haya existido algún cambio en la planeación o ejecución de la obra, expliquen cuál fue la razón de dicho cambio.

6. Tachen la opción que indique cuánto ha avanzado la obra desde su inicio hasta la fecha de visita de seguimiento:

Nada (0%) ☐ Poco (10%) ☐ Regular (50%) ☒ Mucho (90%) ☐

7. Escriban en sus propias palabras cuál es el avance de la obra hasta el momento de la visita de seguimiento a la obra:

En nuestra segunda visita ya había avance en las obras realizadas

8. Indiquen cuáles de las siguientes acciones han realizado como integrantes del Comité de participación social, tachando el recuadro correspondiente (se puede indicar más de una opción).

- a) Participar en la capacitación que debió brindar el gobierno local. ☒
- b) Participar en el proceso de planeación y priorización de proyectos en coordinación con las autoridades locales. ☒
- c) Realizar visitas de seguimiento a la obra para verificar su inicio y avance. ☒
- d) Informar de los avances de la obra a las personas de su localidad. ☒
- e) Otra. ☐

8a. En caso de haber realizado otras acciones, escribanlas a continuación.



BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR



FAIS

FONDO DE ASIGNACIONES PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Asencio Lara Adán
Presidenta(e)
Nombre completo y firma

Jennifer San Agustín Trujillo
Secretaria(o)
Nombre completo y firma

Karina Gpe Maldonado Alvarado
Vocal
Nombre completo y firma

M^a del Carmen Hdz Bravo
Vocal
Nombre completo y firma

Maria Teresa Urbina M.
Vocal
Nombre completo y firma

Enlace FAISMUN
Nombre completo y firma