



BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR



FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL



2023
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

DATOS DE LA OBRA			
*Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN			
Fecha de llenado: 02/10/2023			
Nombre de la obra: CONSTRUCCION DE 3 BAÑOS DE 5.35 M2 (2.76 X 1.94 MTS) UBICADOS EN EL NCP. NUEVO DOLORES DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.			
Folio asignado en la MIDS: 353210		Monto total planeado: \$200,094.51	
Periodo de ejecución	Fecha de inicio: 10/10/2023	Fecha de conclusión: 14/11/2023	
Entidad: TAMAULIPAS	Municipio: ABASOLO	Localidad: NCP NUEVO DOLORES	
Si la obra tiene más de una subclasificación, indíquelas, así como los montos correspondientes:			
Subclasificación:	Monto:		
Subclasificación:	Monto:		
Subclasificación:	Monto:		
Subclasificación:	Monto:		

SEGUIMIENTO DE LA OBRA
*Esta sección deberá ser llenada a mano por el CPS

1. Describan con sus propias palabras en qué consiste la obra que supervisan.

consiste en la construccion de 3 banos en NCP Nuevo Dolores

2. Describan con sus propias palabras de qué manera beneficiará la obra a la localidad.

Se tendria baño propio y se reduciria el riesgo de contraer una infeccion.

3. ¿La obra inició en la fecha que informó la autoridad local? Sí ☒ NO ☐

3a. En caso de que no, ¿qué justificación dio la autoridad local?

4. Indiquen si existió algún cambio en la planeación o ejecución de la obra que ustedes hayan identificado o que les haya informado la autoridad local, tachando el recuadro correspondiente:

- a) No, porque no hubo cambios.
- b) Sí, en el monto.
- c) Sí, en las fechas.
- d) Sí, en la ubicación.

☒
☐
☐
☐



ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

e) Sí, en las características de la obra.

☐

4a. En caso de responder que sí, escriban en qué consistió dicho cambio.

5. En caso de que haya existido algún cambio en la planeación o ejecución de la obra, expliquen cuál fue la razón de dicho cambio.

6. Tachen la opción que indique cuánto ha avanzado la obra desde su inicio hasta la fecha de visita de seguimiento:

Nada (0%) ☒

Poco (10%) ☐

Regular (50%) ☐

Mucho (90%) ☐

7. Escriban en sus propias palabras cuál es el avance de la obra hasta el momento de la visita de seguimiento a la obra:

Al momento de la instalación del comité todavía no era la fecha de inicio de la obra pero se tenía previsto visitarla en 7 días

8. Indiquen cuáles de las siguientes acciones han realizado como integrantes del Comité de participación social, tachando el recuadro correspondiente (se puede indicar más de una opción).

a) Participar en la capacitación que debió brindar el gobierno local.

☒

b) Participar en el proceso de planeación y priorización de proyectos en coordinación con las autoridades locales.

☒

c) Realizar visitas de seguimiento a la obra para verificar su inicio y avance.

☒

d) Informar de los avances de la obra a las personas de su localidad.

☒

e) Otra.

☐

8a. En caso de haber realizado otras acciones, escribanlas a continuación.



BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR



FAIS

FONDO DE APORTACIONES PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL



2023
AÑO DE
**Francisco
VILLA**
EL HEBEROTARIO DEL PUEBLO

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Ma Eneida Zavala S.

Presidenta (e)

Nombre completo y firma

Alberto R N

Secretaria (o)

Nombre completo y firma

Ma Concepción de los Reyes

Vocal

Nombre completo y firma

Vocal

Nombre completo y firma

Vocal

Nombre completo y firma

LA

Enlace FAISMUN

Nombre completo y firma