



BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR



FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
AL RECONSTRUYENDO AL PAÍS

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

DATOS DE LA OBRA			
*Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN			
Fecha de llenado: 02/10/2023			
Nombre de la obra: CONSTRUCCION DE 2 BAÑOS DE 5.35 M2 (2.76X1.94 MTS) UBICADOS EN EL NCP. MORELOS DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.			
Folio asignado en la MIDS: 341155		Monto total planeado: \$133,396.34	
Periodo de ejecución	Fecha de inicio: 10/10/2023	Fecha de conclusión: 14/11/2023	
Entidad: TAMAULIPAS	Municipio: ABASOLO	Localidad: NCP MORELOS	
Si la obra tiene más de una subclasificación, indíquelas, así como los montos correspondientes:			
Subclasificación:		Monto:	
Subclasificación:		Monto:	
Subclasificación:		Monto:	
Subclasificación:		Monto:	

SEGUIMIENTO DE LA OBRA
*Esta sección deberá ser llenada a mano por el CPS

1. Describan con sus propias palabras en qué consiste la obra que supervisan.

Consiste en la construcción de dos baños en nuestro ejido Morelos

2. Describan con sus propias palabras de qué manera beneficiará la obra a la localidad.

Las familias que seremos beneficiadas tendremos una mejor calidad de vida

3. ¿La obra inició en la fecha que informó la autoridad local? Sí ☒ NO ☐

3a. En caso de que no, ¿qué justificación dio la autoridad local?

4. Indiquen si existió algún cambio en la planeación o ejecución de la obra que ustedes hayan identificado o que les haya informado la autoridad local, tachando el recuadro correspondiente:

- a) No, porque no hubo cambios.
b) Sí, en el monto.
c) Sí, en las fechas.
d) Sí, en la ubicación.
e) Sí, en las características de

☒
☐
☐
☐
☐



ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

la obra.

☐

4a. En caso de responder que sí, escriban en qué consistió dicho cambio.

5. En caso de que haya existido algún cambio en la planeación o ejecución de la obra, expliquen cuál fue la razón de dicho cambio.

6. Tachen la opción que indique cuánto ha avanzado la obra desde su inicio hasta la fecha de visita de seguimiento:

Nada (0%) ☐

Poco (10%) ☐

Regular (50%) ☐

Mucho (90%) ☒

7. Escriban en sus propias palabras cuál es el avance de la obra hasta el momento de la visita de seguimiento a la obra:

Se realizó una segunda visita de seguimiento de la obra y se
encuentra arriba de un 95% de la terminación total.

8. Indiquen cuáles de las siguientes acciones han realizado como integrantes del Comité de participación social, tachando el recuadro correspondiente (se puede indicar más de una opción).

a) Participar en la capacitación que debió brindar el gobierno local.

☒

b) Participar en el proceso de planeación y priorización de proyectos en coordinación con las autoridades locales.

☒

c) Realizar visitas de seguimiento a la obra para verificar su inicio y avance.

☒

d) Informar de los avances de la obra a las personas de su localidad.

☒

e) Otra.

☐

8a. En caso de haber realizado otras acciones, escribanlas a continuación.



BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR



FAIS

FONDO DE APORTACIONES PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA

EL GOBIERNO FEDERAL

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

José Guadalupe Olvera

Presidenta (e)

Nombre completo y firma

María de la Luz Durán

Secretaria (o)

Nombre completo y firma

Vocal

Nombre completo y firma

Vocal

Nombre completo y firma

Vocal

Nombre completo y firma

LA.

Enlace FAISMUN

Nombre completo y firma