



ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

DATOS DE LA OBRA		
*Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN		
Fecha de llenado: 10 DE JULIO		
Nombre de la obra: CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 ML. (16M2) EN LA ZONA ORIENTE DEL EJ. GUIA DEL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.		
Folio asignado en la MIDS: 224537		Monto total planeado: \$1,177,004.81
Periodo de ejecución	Fecha de inicio: 01 DE JUNIO	Fecha de conclusión: 18 DE JULIO
Entidad: TAMAULIPAS	Municipio: ABASOLO	Localidad: EJIDO GUIA DEL PORVENIR
Si la obra tiene más de una subclasificación, indíquelas, así como los montos correspondientes:		
Subclasificación:	Monto:	
Subclasificación:	Monto:	
Subclasificación:	Monto:	
Subclasificación:	Monto:	

SEGUIMIENTO DE LA OBRA
*Esta sección deberá ser llenada a mano por el CPS

1. Describan con sus propias palabras en qué consiste la obra que supervisan.

Consiste en la construcción de cuartos dormitorio desde los cimientos, paredes, cadenas y placa hasta quedar construida en su totalidad

2. Describan con sus propias palabras de qué manera beneficiará la obra a la localidad.

En que las familias beneficiadas puedan tener una vivienda digna donde vivir

3. ¿La obra inició en la fecha que informó la autoridad local?



NO



3a. En caso de que no, ¿qué justificación dio la autoridad local?

4. Indiquen si existió algún cambio en la planeación o ejecución de la obra que ustedes hayan identificado o que les haya informado la autoridad local, tachando el recuadro correspondiente:

a) No, porque no hubo cambios.

b) Sí, en el monto.

c) Sí, en las fechas.

d) Sí, en la ubicación.

e) Sí, en las características de la obra.

☒
☐
☐
☐
☐

4a. En caso de responder que sí, escriban en qué consistió dicho cambio.



ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

5. En caso de que haya existido algún cambio en la planeación o ejecución de la obra, expliquen cuál fue la razón de dicho cambio.

6. Tachen la opción que indique cuánto ha avanzado la obra desde su inicio hasta la fecha de visita de seguimiento:

Nada (0%) ☐ Poco (10%) ☐ Regular (50%) ☒ Mucho (90%) ☐

7. Escriban en sus propias palabras cuál es el avance de la obra hasta el momento de la visita de seguimiento a la obra:

La primer visita se inició con el trazo y Nivelación del terreno a los 14 días ya se tenían las paredes levantadas junto con el piso, en la segunda visita solo faltaba cubrir la placa, en la última fecha acorde al contrato la obra ya estaba terminada en su totalidad.

8. Indiquen cuáles de las siguientes acciones han realizado como integrantes del Comité de participación social, tachando el recuadro correspondiente (se puede indicar más de una opción).

a) Participar en la capacitación que debió brindar el gobierno local.

☒
☒

b) Participar en el proceso de planeación y priorización de proyectos en coordinación con las autoridades locales.

c) Realizar visitas de seguimiento a la obra para verificar su inicio y avance.

☒
☒
☐

d) Informar de los avances de la obra a las personas de su localidad.

e) Otra.

8a. En caso de haber realizado otras acciones, escríbanlas a continuación.



BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR



FAIS

FONDO DE APORTACIONES PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Presidenta(e)

Nombre completo y firma

Macrina Rivera G

Secretaria(o)

Nombre completo y firma

Vocal

Nombre completo y firma

Arturo Curiado O

Vocal

Nombre completo y firma

Ma de los Angeles Villa R.

Vocal

Nombre completo y firma

Enlace FAISMUN

Nombre completo y firma