



BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR



FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL



2023
AÑO DE
Francisco VILLA
EL RENOVADOR DEL PAÍS

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

DATOS DE LA OBRA			
*Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN			
Fecha de llenado: 26 de junio del 2023			
Nombre de la obra: nombre construcción de 8 cuartos dormitorio de 4.00 x 4.00 ml (16m2) en la zona sur del NCP Dolores del municipio de Abasolo Tam			
Folio asignado en la MIDS:		Monto total planeado: \$ 1,179,803.60	
Periodo de ejecución	Fecha de inicio: 01 de junio	Fecha de conclusión: 18 de Agosto	
Entidad: Tamaulipas	Municipio: Abasolo	Localidad: NCP Dolores	
Si la obra tiene más de una subclasificación, indíquelas, así como los montos correspondientes:			
Subclasificación:	Monto:		
Subclasificación:	Monto:		
Subclasificación:	Monto:		
Subclasificación:	Monto:		

SEGUIMIENTO DE LA OBRA
*Esta sección deberá ser llenada a mano por el CPS

1. Describan con sus propias palabras en qué consiste la obra que supervisan.

Construcción de 8 cuartos dormitorio que van desde sus cimientos, muros, cadenas y losa.

2. Describan con sus propias palabras de qué manera beneficiará la obra a la localidad.

Esta obra no beneficia directamente a la localidad, pero beneficia a la calidad de vida de las personas beneficiadas

3. ¿La obra inició en la fecha que informó la autoridad local?

☒ SI ☐ NO ☐

3a. En caso de que no, ¿qué justificación dio la autoridad local?

4. Indiquen si existió algún cambio en la planeación o ejecución de la obra que ustedes hayan identificado o que les haya informado la autoridad local, tachando el recuadro correspondiente:

- a) No, porque no hubo cambios.
- b) Sí, en el monto.
- c) Sí, en las fechas.
- d) Sí, en la ubicación.
- e) Sí, en las características de la obra.

☒
☐
☐
☐
☐

4a. En caso de responder que sí, escriban en qué consistió dicho cambio.



ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

5. En caso de que haya existido algún cambio en la planeación o ejecución de la obra, expliquen cuál fue la razón de dicho cambio.

6. Tachen la opción que indique cuánto ha avanzado la obra desde su inicio hasta la fecha de visita de seguimiento:

Nada (0%) ☒ Poco (10%) ☐ Regular (50%) ☐ Mucho (90%) ☐

7. Escriban en sus propias palabras cuál es el avance de la obra hasta el momento de la visita de seguimiento a la obra:

No se realizó avance ya que la fecha de la primera visita fue antes de dar inicio a la obra.

8. Indiquen cuáles de las siguientes acciones han realizado como integrantes del Comité de participación social, tachando el recuadro correspondiente (se puede indicar más de una opción).

a) Participar en la capacitación que debió brindar el gobierno local.

☒
☒

b) Participar en el proceso de planeación y priorización de proyectos en coordinación con las autoridades locales.

c) Realizar visitas de seguimiento a la obra para verificar su inicio y avance.

☒
☒
☐

d) Informar de los avances de la obra a las personas de su localidad.

e) Otra.

8a. En caso de haber realizado otras acciones, escribanlas a continuación.



BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR



FAIS

FONDO DE APORTACIONES PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL



2023
Año de
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Ricardo Banda

Presidenta(e)

Nombre completo y firma

BRAUNO MATA

Secretaria(o)

Nombre completo y firma

M. J. H. B.

Vocal

Nombre completo y firma

Albello Hellela

Vocal

Nombre completo y firma

Elwis Rocha

Vocal

Nombre completo y firma

A.

Enlace FAISMUN

Nombre completo y firma