



ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

DATOS DE LA OBRA		
*Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN		
Fecha de llenado: 06 / marzo / 2023		
Nombre de la obra: Construcción de 8 cuartos dormitorios de 4x4 (16m ²) ubicados en el N.C.P. Nicolas Bravo del municipio de Abasolo, Tamaulipas		
Folio asignado en la MIDS: 56971	Monto total planeado: \$ 1,178,553.17	
Periodo de ejecución	Fecha de inicio: 15 / marzo / 2023	Fecha de conclusión: 28 / abril / 2023
Entidad: Tamaulipas	Municipio: Abasolo	Localidad: N.C.P. Nicolas Bravo
Si la obra tiene más de una subclasificación, indíquelas, así como los montos correspondientes:		
Subclasificación:	Monto:	
Subclasificación:	Monto:	
Subclasificación:	Monto:	
Subclasificación:	Monto:	

SEGUIMIENTO DE LA OBRA
*Esta sección deberá ser llenada a mano por el CPS

1. Describan con sus propias palabras en qué consiste la obra que supervisan.

Construcción de cuartos dormitorios

2. Describan con sus propias palabras de qué manera beneficiará la obra a la localidad.

Las familias beneficiadas tendrán una mejor calidad de vida

3. ¿La obra inició en la fecha que informó la autoridad local?

Sí

NO



3a. En caso de que no, ¿qué justificación dio la autoridad local?

4. Indiquen si existió algún cambio en la planeación o ejecución de la obra que ustedes hayan identificado o que les haya informado la autoridad local, tachando el recuadro correspondiente:

a) No, porque no hubo cambios.

b) Sí, en el monto.

c) Sí, en las fechas.

d) Sí, en la ubicación.

e) Sí, en las características de la obra.

☒
☐
☐
☐
☐

4a. En caso de responder que sí, escriban en qué consistió dicho cambio.



ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

5. En caso de que haya existido algún cambio en la planeación o ejecución de la obra, expliquen cuál fue la razón de dicho cambio.

6. Tachen la opción que indique cuánto ha avanzado la obra desde su inicio hasta la fecha de visita de seguimiento:

Nada (0%) ☐ Poco (10%) ☐ Regular (50%) ☐ Mucho (90%) ☒

7. Escriban en sus propias palabras cuál es el avance de la obra hasta el momento de la visita de seguimiento a la obra:

Se realizó una segunda visita de seguimiento a la obra el día 25 de abril a la fecha señalada la obra se encuentra arriba de un 95% de terminación total.

8. Indiquen cuáles de las siguientes acciones han realizado como integrantes del Comité de participación social, tachando el recuadro correspondiente (se puede indicar más de una opción).

- a) Participar en la capacitación que debió brindar el gobierno local. ☒
- b) Participar en el proceso de planeación y priorización de proyectos en coordinación con las autoridades locales. ☒
- c) Realizar visitas de seguimiento a la obra para verificar su inicio y avance. ☒
- d) Informar de los avances de la obra a las personas de su localidad. ☒
- e) Otra. ☐
- 8a. En caso de haber realizado otras acciones, escribanlas a continuación.



BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR



FAIS

FONDO DE APORTACIONES PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL RENOVADOR DEL NOROCCIDENTE

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Yolanda Zamudio T.

Presidenta(e)

Nombre completo y firma

Juanita Cárdenas E.

Secretaria(o)

Nombre completo y firma

Antonia Magali Hdz.

Vocal

Nombre completo y firma

Guillermo Novacek P.

Vocal

Nombre completo y firma

Alba Isela Olvera

Vocal

Nombre completo y firma

LA

Enlace FAISMUN

Nombre completo y firma