



BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR



FAIS

FONDO DE APORTACIONES PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL



2023
Francisco VILLA
EL REENCUENTRO DEL PUEBLO

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

DATOS DE LA OBRA		
*Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN		
Fecha de llenado: 11/SEPTIEMBRE/2023		
Nombre de la obra: CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIO DE 4.00x4.00 m (16m ²) en la cabecera municipal del municipio de Agasolo Tam		
Folio asignado en la MIDS: 332298		Monto total planeado: \$1,177,054.81
Periodo de ejecución	Fecha de inicio: 15/SEP/23	Fecha de conclusión: 06/11/23
Entidad: Tamaulipas	Municipio: AGASOLO	Localidad: AGASOLO
Si la obra tiene más de una subclasificación, indíquelas, así como los montos correspondientes:		
Subclasificación:	Monto:	
Subclasificación:	Monto:	
Subclasificación:	Monto:	
Subclasificación:	Monto:	

SEGUIMIENTO DE LA OBRA
*Esta sección deberá ser llenada a mano por el CPS

1. Describan con sus propias palabras en qué consiste la obra que supervisan.

CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIO QUE VAN DESDE SUS CIMIENTOS, MUROS, CADENA Y LOSA

2. Describan con sus propias palabras de qué manera beneficiará la obra a la localidad.

ESTA OBRA NOS BENEFICIA DIRECTAMENTE A LA LOCALIDAD, PERO BENEFICIA A LA CALIDAD DE VIDA DE NOSOTROS LAS PERSONAS BENEFICIARIAS

3. ¿La obra inició en la fecha que informó la autoridad local? SÍ ☒ NO ☐

3a. En caso de que no, ¿qué justificación dio la autoridad local?

4. Indiquen si existió algún cambio en la planeación o ejecución de la obra que ustedes hayan identificado o que les haya informado la autoridad local, tachando el recuadro correspondiente:

- a) No, porque no hubo cambios.
- b) Sí, en el monto.
- c) Sí, en las fechas.
- d) Sí, en la ubicación.
- e) Sí, en las características de la obra.

☒
☐
☐
☐
☐



ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

4a. En caso de responder que sí, escriban en qué consistió dicho cambio.

5. En caso de que haya existido algún cambio en la planeación o ejecución de la obra, expliquen cuál fue la razón de dicho cambio.

6. Tachen la opción que indique cuánto ha avanzado la obra desde su inicio hasta la fecha de visita de seguimiento:

Nada (0%) ☒

Poco (10%) ☐

Regular (50%) ☐

Mucho (90%) ☐

7. Escriban en sus propias palabras cuál es el avance de la obra hasta el momento de la visita de seguimiento a la obra:

NO se realizó avance ya que la fecha de la primera visita fue
antes de dar inicio a la obra

8. Indiquen cuáles de las siguientes acciones han realizado como integrantes del Comité de participación social, tachando el recuadro correspondiente (se puede indicar más de una opción).

a) Participar en la capacitación que debió brindar el gobierno local.



b) Participar en el proceso de planeación y priorización de proyectos en coordinación con las autoridades locales.



c) Realizar visitas de seguimiento a la obra para verificar su inicio y avance.



d) Informar de los avances de la obra a las personas de su localidad.



e) Otra.



8a. En caso de haber realizado otras acciones, escribanlas a continuación.



BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR



FAIS

FONDO DE APORTACIONES PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA

EL RECONOCIMIENTO DEL PUEBLO

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Jorge Luis Hdz.
Presidenta (e)

Nombre completo y firma

X

Secretaria (o)

Nombre completo y firma

Teodoro Cardona Alvarado

Vocal

Nombre completo y firma

Julio Cesar Bameca Rdz
Vocal

Nombre completo y firma

Apolinar AA
Vocal

Nombre completo y firma

LA

Enlace FAISMUN

Nombre completo y firma