



ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

DATOS DE LA OBRA			
*Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN			
Fecha de llenado: 10 DE JULIO			
Nombre de la obra: CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 ML. (16M2) EN LA ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAM.			
Folio asignado en la MIDS: 265552		Monto total planeado: \$1,177,004.81	
Periodo de ejecución	Fecha de inicio: 01 DE JULIO	Fecha de conclusión: 18 DE AGOSTO	
Entidad: TAMAULIPAS	Municipio: ABASOLO	Localidad: CABECERA MUNICIPAL	
Si la obra tiene más de una subclasificación, indíquelas, así como los montos correspondientes:			
Subclasificación:		Monto:	
Subclasificación:		Monto:	
Subclasificación:		Monto:	
Subclasificación:		Monto:	

SEGUIMIENTO DE LA OBRA
*Esta sección deberá ser llenada a mano por el CPS

1. Describan con sus propias palabras en qué consiste la obra que supervisan.

Construcción de cuartos dormitorios

2. Describan con sus propias palabras de qué manera beneficiará la obra a la localidad.

las familias beneficiarias tendrán mejor calidad de vida.

3. ¿La obra inició en la fecha que informó la autoridad local? Sí NO ☒ ☐

3a. En caso de que no, ¿qué justificación dio la autoridad local?

4. Indiquen si existió algún cambio en la planeación o ejecución de la obra que ustedes hayan identificado o que les haya informado la autoridad local, tachando el recuadro correspondiente:

- a) No, porque no hubo cambios.
- b) Sí, en el monto.
- c) Sí, en las fechas.
- d) Sí, en la ubicación.
- e) Sí, en las características de la obra.

X

4a. En caso de responder que sí, escriban en qué consistió dicho cambio.



ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

5. En caso de que haya existido algún cambio en la planeación o ejecución de la obra, expliquen cuál fue la razón de dicho cambio.

6. Tachen la opción que indique cuánto ha avanzado la obra desde su inicio hasta la fecha de visita de seguimiento:

Nada (0%)

☐

Poco (10%)

☐

Regular (50%)

☐

Mucho (90%)

☒

7. Escriban en sus propias palabras cuál es el avance de la obra hasta el momento de la visita de seguimiento a la obra:

Se realizó una segunda visita de seguimiento a la obra el día
28 de abril a la fecha señalada, la obra se encuentra arriba
de un 95% de terminación total

8. Indiquen cuáles de las siguientes acciones han realizado como integrantes del Comité de participación social, tachando el recuadro correspondiente (se puede indicar más de una opción).

a) Participar en la capacitación que debió brindar el gobierno local.

☒
☒

b) Participar en el proceso de planeación y priorización de proyectos en coordinación con las autoridades locales.

c) Realizar visitas de seguimiento a la obra para verificar su inicio y avance.

☒
☒

d) Informar de los avances de la obra a las personas de su localidad.

e) Otra.

8a. En caso de haber realizado otras acciones, escribanlas a continuación.



BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR



FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL



ANEXO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Ma Antonia Freguere Saldana

Presidenta(e)

Nombre completo y firma

Blanca Margante Ramirez T.

Secretaria(o)

Nombre completo y firma

Alicia Reyes Rivera

Vocal

Nombre completo y firma

Pascual Molina S

Vocal

Nombre completo y firma

X
Vocal

Nombre completo y firma

LA

Enlace FAISMUN

Nombre completo y firma